

資料 3 別紙 1

縄文杉周辺の再整備について

環境省屋久島自然保護官事務所

1. 平成 27 年度の実施状況

(1) 北デッキの代替デッキ<環境省デッキ①>

9/末 南デッキの一部階段撤去
環境省デッキ①工事準備

11/下 環境省デッキ①工事本格化

現在 工事中。天候が順調ならば 2 月末頃に完成する見込み (2 月初め時点)

(2) 南デッキの代替デッキ<環境省デッキ②>

11/27 地元関係者と現地検討会の開催

現在 設計図面作成中。

今後 設計図面をもって、地元関係者と意見交換会を開催予定
意見を踏まえ、必要に応じて図面修正
設計図面の完成 (28 年度に繰り越し予定)

2. 平成 28 年度の予定

4/1 環境省デッキ①供用開始

6/末 環境省デッキ②設計図面完成

秋頃～

年度末 工事 (林野庁南デッキ撤去、南デッキ撤去跡歩道設置、環境省デッキ②設置)