

現場だより ～町田河内山治山工事～

H29年10月版

下記の写真は9月の現場の施工状況です。落石の危険性の高い箇所^①の法面の掘削および整形を行っています。同時に取り除いた土石を道路付近まで掻き落とし^②を行っています。また、掻き落とした土石は現場外に持ち出します。

9月の工事状況

施工前



施工中



施工後



10月の工事予定



施工イメージ

法面整形・土砂撤去が完了した後、左の写真のように法面にネット（金網）を張る作業を行います。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力宜しくお願い致します

発注者：大分西部森林管理署 受注者：小倉建設株式会社

10月のスケジュール

**10/1～10/27の期間は
全面通行止め（終日）**

但し、

・毎週金曜日の19時半から翌
月曜日の朝8時半までは全面
通行止め解除（片側通行で通
行可）

（9日の体育の日は翌10日の
朝8時半まで解除）

**10/28～の期間は
片側交互通行（終日）**

・10/28以降は工事終了まで
全面通行止めは行わず、片側
交互通行で通行可とします。

今月の作業内容

土砂撤去を行い、その後法面
にネット（金網）を張る作業
を予定しています。