


令和元年度 南富良野町における流木対策（治山事業）の実施状況【上川南部森林管理署】

ルウオマンソラプチ川・金ノ沢川・長の沢川【位置図】



令和元年度 南富良野町における流木対策（治山事業）の実施状況【ルウオマンソラプチ川】


撤去前



搬出された木材を有効利用へ



破碎され敷き藁となった状況



裸地(らち)へ早期緑化のため、実播の状況




二次災害等の防止のため、流木・立ち枯れ木を撤去

撤去後




工 事 名 : 南落合地区治山工事 1
 場 所 : 空知郡南富良野町 上川南部森林管理署 141林班外
 工 期 : 平成31年 4月24日 ~ 令和 2年 3月 6日
 主な工事内容 : 流木除去工
 受 注 者 : 株式会社吉岡建設
 進 捗 : 令和元年 5月下旬に上流部から現場作業に着手。
 流木等の搬出量(約6,500ト)
 工事は、令和元年11月中旬に完成。
 (12月1日現在)

令和元年度 南富良野町における流木対策（治山事業）の実施状況【金ノ沢川】



工 事 名 : 南落合地区治山工事2
場 所 : 空知郡南富良野町 上川南部森林管理署 153林班外
工 期 : 平成31年 4月24日 ~ 令和 2年 3月 6日
主な工事内容 : 流木除去工
受 注 者 : 株式会社橋本川島コーポレーション
進 捗 : 令和元年 6月中旬に「長の沢川」から現場作業に着手。
9月上旬から「金ノ沢川」も流木を搬出。
「金ノ沢川」の流木等の搬出量(約900t)
工事は、令和元年11月下旬に完成。
(12月1日現在)

令和元年度 南富良野町における流木対策（治山事業）の実施状況【長の沢川】



工 事 名	南落合地区治山工事 2
場 所	空知郡南富良野町 上川南部森林管理署 153林班外
工 期	平成31年 4月24日 ~ 令和 2年 3月 6日
主な工事内容	流木除去工 ： 溪間工（コンクリート谷止工（鋼製スリット）1基）
受 注 者	株式会社橋本川島コーポレーション
進 捗	令和元年 6月中旬に「長の沢川」から現場作業に着手。 「長の沢川」の流木等の搬出量（約1,100t） 工事は、令和元年11月下旬に完成。 （12月1日現在）

