


実施箇所	取組状況
<p>①国道342号線祭畤集落への迂回路</p>  <p>崩土除去状況(7月24日)</p>  <p>崩土除去、敷砂利等完了(7月28日)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・地震により孤立化した祭畤(まつるべ)地区につながる国道342号線の迂回路として国有林野内の林道(桂沢林道・東桂沢林道・板川林道)を緊急整備(6月24日より暫定供用中・8月19日までに関係者や住民の車両1,409台が通行) ・7月24日に発生した岩手県沿岸北部地震による土砂崩壊について、27日に復旧工事を完了し、7月28日(月)より暫定供用が再開されました。 ・8月24日に板川林道に発生した土砂崩れ箇所については、26日まで保守点検のため通行止めとなっています。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">工事完了</div>
<p>②市野々原地区(磐井川)</p>  <p>事業箇所への仮設道路</p>  <p>ボーリング作業の様子(7月21日)</p>	<p>【警戒避難支援対策】 伸縮計6基設置</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">設置済</div> <p>【応急・復旧対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・亀裂に雨水が浸透するのを防止するため、ブルーシートにより地表を被覆 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">工事完了</div> <ul style="list-style-type: none"> ・流木による二次災害を防ぐため、倒木等を処理 ・6月19日 民有林直轄地すべり防止災害関連緊急事業採択 ・7月4日 実施設計調査に着手 <p>《今後の予定》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計後に、排土工等に着手予定 ※排土工：地すべり頭部の土を取り除くことにより、地すべり自体の重みを減らし、地すべりの動きを抑える工事 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">〈排土エイイメージ図〉</div> 

実施箇所	取組状況
<p>③磐井川地区 上流</p>  <p>磐井川上流の土石流センサー(ワイヤーをわかりやすく示すため赤い線を画像に追加)</p>	<p>【警戒避難支援対策】 ・土石流センサー1基設置 設置済</p> <p>【復旧対策】 (東桂沢 山腹斜面の復旧対策) ・6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・7月3日 実施設計調査に着手</p> <p>(桂沢 土砂流出抑制対策) ・7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手</p> <p>(鬼頭沢 土砂流出抑制対策) ・8月8日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択</p> <p>(湯尻沢 土砂流出抑制対策) ・8月8日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択</p>
<p>④産女川地区(磐井川)</p>  <p>産女川上流土石流センサー設置工事 (ワイヤーをわかりやすく示すため赤い線を画像に追加)</p>  <p>産女川上流監視カメラ画像(8月26日14:11)</p>	<p>【警戒避難支援対策】 ・土石流センサー3基設置 ・監視カメラ2機設置 設置済</p> <p>【復旧対策】 (産女川上流 土砂流出抑制対策) ・6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・7月3日 実施設計調査に着手 ・8月7日 工事公告</p>

実施箇所	取組状況
<p>⑤胆沢川地区</p>  <p>無人バックホウによる河道閉塞対策工事 (7月29日)</p>	<p>【警戒避難支援対策】 ・土石流センサー2基設置 (尿前川・大寒沢)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">設置済</p> <p>【応急対策】 (尿前川地区) - 7月8日 尿前川地区において、河道確保及びカゴ枠工に着手 - 7月22日 無人バックホウを搬入 - 7月23日 無人バックホウにより河道閉塞箇所までの道路補修に着手 - 7月25日 無人バックホウによる河道閉塞対策工事に着手 - 7月29日 カゴ枠工床堀作業に着手 - 8月8日 無人バックホウによる河道開削終了 - 8月25日 カゴ枠工 工事終了</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">工事完了</p>
 <p>無人化施工による工事状況(手前のオペレーターがリモコンで操作)(7月26日)</p> 	<p>【復旧対策】 (尿前沢 土砂流出抑制対策) - 7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択</p>

実施箇所	取組状況
<p>⑥衣川地区</p> 	<p>(月山 山腹崩壊地の復旧対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手
<p>⑦林道の復旧事業</p>  <p>シラキリ沢林道被害状況</p>	<p>【応急・復旧対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月29日 国有林林道4路線の林道施設災害復旧事業採択(尿前林道、小滝森林道、菅生沢林道、シラキリ沢林道) ・7月31日 国有林林道3路線の林道施設災害復旧事業採択(高桧能林道、大寒沢林道、本寺林道)
<p>現地調査等の結果</p>   <p>8月10日に尿前沢で行われた専門家による現地調査</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・磐井川・産女川・胆沢川 各地区に設置した土石流センサー、監視カメラからの情報では、現地の異常は確認されていません。(8月26日14:11現在) ・市野々原・磐井川・産女川・胆沢川・衣川の各地区の現地調査(8月25日)を実施しましたが、前回に比べ、被害の拡大は確認されませんでした。 ・8月15日 第5回山地災害対策検討委員会を開催し、各流域についての対策方針について協議しました。 (会議の詳細については、別途HPにてお知らせします。) ・8月10日 山地災害対策検討委員会委員による尿前沢の現地調査を実施しました。