

## 屋久島世界遺産地域管理計画に基づく報告

環境省九州地方環境事務所

### 1. 縄文杉展望デッキの施工

#### (1) 北代替デッキ（環境省デッキ①）供用開始

|               |              |
|---------------|--------------|
| 平成 27 年 9 / 末 | 林野庁デッキ階段撤去   |
|               | 環境省デッキ①工事準備  |
| 11 / 下        | 環境省デッキ①工事本格化 |
| 平成 28 年 2 / 末 | 工事終了         |
| 3 / 9         | 事前検査         |
| 3 / 11        | 暫定供用開始       |
| 3 / 29        | 完成検査、供用開始    |



## (2) 南代替デッキ（環境省デッキ②）及び林野庁デッキ撤去跡地歩道の施工予定（現時点）

|               |        |
|---------------|--------|
| 平成 28 年 8 / 上 | 設計図書確定 |
| 秋頃            | 準備     |
| 冬頃            | 工事     |
| 平成 29 年 3 / 末 | 工事終了予定 |
| 平成 29 年 4 / 1 | 供用開始   |



## 2. その他

### (1) 永田岳登山道の再整備のための設計

- ・ 浸食の著しい、焼野三叉路から鹿ノ沢小屋までの区間（下図参照）において、浸食防止及び水切りを主とした登山道再整備のための設計を継続。





## (2) 淀川登山口休憩舎設置のための設計

- ・「世界自然遺産屋久島山岳部環境保全協力金」の施行に合わせ、淀川登山口に、ゲート機能や情報提供機能の強化を図るための休憩舎を設計。

