

野尻工区

令和6年3月現在

凡 例	
	既設
	R 5 施工箇所
	次年度以降計画

○概要

場所：十津川村野尻

崩壊地面積：20.44 ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 5年 4月20日から
令和 6年 3月 1日**完成**

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させ、上部の山腹工を施工して斜面全体の安定を図ります。

○復旧状況

上空（ヘリコプター）より撮影



○位置



風屋ダム