

野迫川村：檜股地区

○概要

場所：野迫川村檜股

崩壊地面積：1.56ha

主要工種：谷止工、流路工、山腹工

工期：平成27年 7月22日から  
平成28年 3月18日まで  
平成28年 3月 9日完成

概要

山腹崩壊によって不安定な土砂が堆積していることから、土留工により斜面を安定させます。また、谷止工と流路工により溪流の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



| 凡 例   |         |
|---|---------|
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:green;"></span>  | 既設      |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red;"></span>    | H27予定箇所 |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow;"></span> | 次年度以降計画 |



鋼製枠土留工、筋工、水路工 完成状況



流路工 完成状況