

現場だより ～町田河内山治山工事～

H29年11月版

下記の写真は10月の現場の施工状況です。法面にネット（金網）を張る作業を行いました。10/27までに上部の危険箇所は完了しました。これにより落石の危険性が低くなったため、今後は片側交互通行で引き続き工事を行っていきます。

10月の工事状況

施工前



施工中



施工後



法面整形・土砂撤去により発生した土砂もダンプにより場外へ搬出しています。

11月のスケジュール
11/1～の期間は
片側交互通行（終日）

※10/28以降は工事終了まで
全面通行止めは行わず、片側
交互通行で交通誘導員を配置、
もしくは仮設信号機を設置し
工事を行います。

今月の作業内容

10月に引き続き、法面にネット（金網）を張る作業を予定しています。その後ネットの上に鉄筋を組む作業を予定しています。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力宜しくお願い致します

発注者：大分西部森林管理署 受注者：小倉建設株式会社

