平成31年度 取組予定

地域の造林・保育に係る省力化およびコスト縮減

上川中部森林管理署

【現状・課題・目的】

森林資源の積極的な循環利用 が進み、伐採後における更新面 積は益々増加していくことが想 定される中、地域の森林・林業 関係者の更なる造林・保育に係 る省力化およびコスト縮減に向 けた意識醸成がより必要となっ ています。

このため、造林・保育に係る 省力化およびコスト縮減を地域 の課題とし、主伐・再造林の循 環を確実なものとすることが目 的です。

これまでの 【取り組みや成果】

1 一貫作業システムとコンテ ナ苗を活用した低密度植栽

伐採から造林までの一貫作 業やコンテナ苗を活用した低 密度植栽によるコスト縮減を 提案

2 下刈期間の短縮

下刈期間短縮の可能性を文 献紹介や現地検討を通じてコ スト縮減を提案

3 大型機械地拵の有効性

保有する大型機械など地域 の実情に合った地拵によるコ スト縮減とその効果として植 栽の省力化について提案

【令和元年度の取組予定】

多様な大型機械地拵の効果(継続)

平成30年度は、保有する大型機械な ど地域の実情に適合した多様な地拵手 法を地域関係者に提案・普及したとこ ろです。

今年度は、下刈作業の省力化を目指 し、これら多様な地拵手法後に植栽し たカラマツコンテナ苗の伸長・肥大生 長、下層植生の回復等について調査し、 その結果を地域の森林・林業関係者に 報告します。









下層植生調査


植栽木の現状調査

多様な更新・植付の効果(新規)

ササ覆地で造林・保育の労力やコストの 多くを占める地拵作業や植付作業の省力化 及びコスト縮減等を目指し、人工林更新伐 (誘導伐)後に大型機械による地拵を実施 し、将来林型を展望した上で<u>トドマツコン</u> テナ苗を様々な密度で植栽し、それぞれの 生長等必要なモニタリングを行います。

併せて、更なるコスト縮減が期待でき る「天然更新」について、地拵後に枝条 やAO層等が集積した箇所や大型機械 が走行した跡地等様々な条件下で更 新樹種の発生等必要なモニタリン グを実施し、地域に適合した天然 更新方法を模索します。

【モデル林のイメージ案】 トドマツ立木



枝条やA0層等

[|今年度の取り組み] で目指すところ 丿

多様な大型機械地拵 の効果 (継続)

平成30年度に実施した 多様な地拵手法について、 作業功程やコスト等の比 較等実施結果を様々な機 会を通じて普及・提案す るとともに、下刈作業の 省力化に向けた意識の醸 成を図ります。

② 多様な更新・植付の 効果 (新規)

上川地域にほとんど普 及していないトドマツコ ンテナ苗の有効性を普及 していくとともに、低密 度植栽、天然更新、下刈 等の機械化等について継 続的に見学や学習ができ る試験地の設定を行いま



【今後の目標】

地域の造林・保育に係る省力化およびコスト縮減に向けた意識醸成を図ります。

令和元年度 取組結果

地域の造林・保育に係る省力化およびコスト縮減

上川中部森林管理署

E .

標

■ 地域の造林・保育に係る省力化およびコスト縮減に向けた意識醸成を図ります。

令和元年度の取組	取組の内容	取組の成果
取組①「下刈作業の省力化・ 省略化に向けて」(美瑛町) (平成30年度・継続)	前年度秋期に3種類アタッチメントを用いた大型機械地 <u>持及びカラマツコンテナ苗の植付</u> を行いました。これらの地拵箇所ごとの苗木の生長や植生回復の状況を継続調査し、 下刈作業の省力化(省略化)などについて考えていくこととしています。	カラマツコンテナ苗の初期生長は、 伸長生長よりも肥大生長が大きい傾向 となりました。 また、大型機械地拵箇所については、 植付後2年目以降も下刈作業の省略が 期待できるものと考えられるので、今 後も継続的に調査を実施し、その検証 につなげていきたいと考えています。
取組②「多様な低密度植栽や 大型機械下刈による省力化及 びコスト縮減に向けて」(上 川町) (令和元年度・新規) 取組③「地表処理箇所及び無	クマイザサが下層優占する人工林において、 <u>更新</u> <u>伐後に大型機械地拵</u> を実施し、将来林型を展望した 上で <u>トドマツコンテナ苗を多様な植栽密度(500本</u> /ha、1000本/ha、1250本/ha、1500本/ha、1750 本/ha)のモデル林内に更なるコスト線域が期待できる王然更新な一層活用し	モデル林や試験区を造成したことにより、植付に係る苗木を節約したり、 1回目間伐までの除伐などの保育を省略したりといった <u>省力化やコスト縮減の効果が期待</u> できます。 次年度以降、それらの検証につなげ
取組の「地表処理固所及び無 地拵箇所の天然更新」(上川 町) (令和元年度・新規)	取組②のモデル林内に更なるコスト縮減が期待できる天然更新を一層活用していくため、地表処理箇所及び無地拵箇所における天然更新の試験区を造成しました。 CARTÉ 大型機械等による地表処理 CARTÉ 無地拵	ていきたいと考えています。 なお、 <u>北海道型森林整備機械化作業</u> システムPTによる大型機械を活用した 下刈作業試験も予定されています。

目標に対する達成度

取組①:大型機械地拵箇所については、<u>植生の回復は期待どおりに抑制</u>されており、<u>コンテナ苗の生長も順調</u>であることから、令和3年度には、結果を示す予定です。

取組②、③:当年度にモデル林や試験区を造成したところで あり、次年度以降、具体の調査を実施します。

次年度の取組予定

植栽木と植生の高さを比較しながら判断する必要はありますが、地域の森林・林業関係者からのご要望もあり、令和3年度まで<u>コンテナ苗の生長や下層植生の回復状況を継続調査</u>し、これまでの成果について発表等する予定です。

取組②については、<u>植栽密度ごとにコンテナ苗の伸長・肥大生長や側枝の広がり</u>等についての調査を検討しています。取組③については、<u>母樹からの距離別に実生の発生状況等</u>についての調査を検討しています。また、併せて、地域の森林・林業関係者を対象に<u>モデ</u>ル林見学会等を開催する予定です。