

令和3年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和4年2月8日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(南山)地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		治山工事	鋼製砕土留工 115.6t ほか	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金178,894,000円	金160,900,930円	令和3年5月11日		秋保建設 株式会社代表取締役 秋保 明 山形県最上郡戸沢村大字古口332		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金175,000,000円	令和3年5月12日	令和4年2月10日				

変更契約年月日 第一次変更 令和03年12月03日
 変更契約金額(税抜) 第一次変更 201,200,000円
 変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

変更契約年月日 第二次変更 令和04年02月07日
 変更契約金額(税抜) 第二次変更 188,300,000円
 変更理由 第二次変更 別添変更理由書のとおり

令和3年度 銅山川地区（南山）地すべり防止工事
（第二次変更）

変更理由書

■鋼製枠土留工（MI-S06）

- ・実績に合わせ詰石工・詰石工（既設土留）の数量を変更する。
- ・資材小運搬・不整地運搬車運搬の延長及び数量を実績に合わせ変更する。

■鋼製枠土留工（MI-S08）

- ・資材小運搬の延長及び数量を実績に合わせ変更する。

■水路工（MI-S06）

- ・岩盤の出現により暗渠水路工の施工が困難となったため、水路工の数量を減じる。

■水路工（MI-S08）

- ・一部水路工について、既設水路工を利用することとしたため、数量を減じる。

■山腹工（MI-S06）

- ・岩盤の出現により木柵工の施工が困難となったため、丸太柵工の数量を減じる。
- ・一部斜面の崩落により植生マット工の施工が困難となったため、植生マット工の数量を減じる。

■山腹工（MI-S08）

- ・植生工について、現地の状況に合わせ前面をハリシバ伏工で行うこととした

ため、緑化マット伏工を取りやめる。

・法切工の結果緩傾斜となった部分について、木柵工および植生工を取りやめたため、数量を減じる。

■仮設工

- ・敷鉄板の数量を実績に合わせ変更する。
- ・現場内で発生した残土・廃プラの運搬について、実績に合わせ数量を変更する。
- ・廃プラスチックの処分について、実績に合わせ数量を変更する。
- ・現場内で発生した残土の処理（土工・植生工）について、実績に合わせ数量を変更する。
- ・地すべり防止施設の補修を行ったため、新たに施設補修工を計上する。
- ・新たに道路補修を行ったため、砂利路盤工とそれに係る資材および機械の運搬費を新たに計上する。
- ・支障木の処理を行ったため支障木処理工を新たに計上する。

■ブロック製作工

- ・ビーハイブ 2t 型のブロック製作について、実際の設計に合わせ製作数量を変更する。
- ・製作ヤードが狭隘であり、製作したブロックを速やかに保管ヤードへ運搬する必要があるため、一部ブロックについて早強セメント使用に変更する。
- ・施工が冬季となり特殊養生を行ったため、コンクリートの養生を一般養生から特殊養生に変更する。
- ・施工ヤード内でブロックを運搬する必要が生じたため、ブロックの積込・運搬・荷下を新たに計上する。

■共通仮設費

- ・営繕費について、快適トイレの設置費用を新規追加する。