

# 平成28年台風被害に係る新冠町における災害事業実施箇所【日高南部森林管理署】



# 平成28年台風被害に係る新冠町における災害事業進捗状況【日高南部署：杉田地先】

**工事名**：杉田地先施設災害復旧事業  
**場所**：新冠郡新冠町字太陽 日高南部森林管理署2079林班  
**工期**：平成29年 3月15日 ～ 平成29年 9月 7日  
**主な工事内容**：かご枠土留工1基 水路工  
**受注者**：株式会社 賀集建設  
**進捗**：平成29年 5月中旬に現場作業に着手。  
 平成29年 9月完成。



被災状況



完成(H29.09.15現在)



被災状況



完成(H29.09.15現在)

工事名 杉田地先施設災害復旧事業	
工種	防固
撮影月日	9.15
位置	N020~30 完成
設計寸法	
実測寸法	
立会監修員	

工事名 杉田地先施設災害復旧事業	
工種	防固
撮影月日	9.15
位置	N016~19 完成
設計寸法	
実測寸法	
立会監修員	