

平成28年台風等被害に係る位置図【網走中部署：北見市留辺薬町富士見】



「電子国土Web」(国土地理院) (<https://maps.gsi.go.jp>)をもとに北海道森林管理局作成





# 平成28年台風等被害に係る北見市における災害事業進捗状況 (H30.10.25現在)

【網走中部署：富士見地区その5】

工 事 名 : 富士見地区その5 災害関連緊急事業  
場 所 : 北見市留辺蘂町富士見 網走中部森林管理署1083林班  
工 期 : 平成29年10月31日～平成30年11月30日  
主な工事内容 : グラウンドアンカー工、現場打法砕工、排土工ほか  
受 注 者 : 興和建設株式会社  
進 捗 : 平成30年 2月下旬に現場作業に着手  
平成30年10月完了  
排土工、法面保護工、山腹暗渠、水路工は完了  
アンカー工、現場打法砕工は次年度以降施工予定

