

五百瀬地区(2号地)

○概要

場所：十津川村三浦

崩壊地面積：4.35ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：平成26年7月 1日から
平成27年3月20日まで
平成27年3月20日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

凡 例	
■ (Green)	既設
■ (Red)	H26予定箇所
■ (Yellow)	次年度以降計画

崩壊地

H26施工箇所

山腹工 緑化状況

第4号谷止工 完成状況

第1号谷止工

護岸工 完成状況

第3号谷止工 完成状況

第2号谷止工 完成状況