

野尻地区

○概要

場所：十津川村野尻

崩壊地面積：20.44ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：平成27年 6月25日から
 平成28年 3月18日まで
平成28年 3月18日完成

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

○位置



○復旧状況



第5号谷止工 完成状況



第4号谷止工 完成状況



第1～3号谷止工 完成状況