

高津地区

○概要

場所：十津川村高津

崩壊地面積：2.67ha

主要工種：谷止工、護岸工  
山腹工（木製土留工）

工期：平成27年 7月28日から  
平成28年 3月18日まで  
**平成28年 3月17日完成**

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工と護岸工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



第2号谷止工 完成状況



護岸工 完成状況



法砕工 完成状況



凡 例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:green;"></span>	既設
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red;"></span>	H27予定箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow;"></span>	次年度以降計画



木製土留工 完成状況