

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

事業名: 令和7年度 利根下流地区造林(獣害防除外)請負事業

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件					林分条件					
					作業仕様	作業手段	通勤 往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
			自	至											
水沼・桐生	417ろ3	2.78	契約締結日の翌日	R8.3.16	全刈	機械(人力併用)	43	20.0		2	中	～20°	－	－	
	434ほ	2.85	契約締結日の翌日	R8.3.16	全刈	機械(人力併用)	59	25.2		1	中	31°～	やや影響	－	
計		5.63													

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(忌避剤散布)

事業名: 令和7年度 利根下流地区造林(獣害防除外)請負事業

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件										
					作業仕様	樹種	林 齢	haあたり 散布本数 (本)	1本あたり 原液散布量 (ml)	総散布量 (ℓ)	希釈倍率	原液量 (ℓ)	通勤 往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	その他
			自	至											
水沼・桐生	446れ	5.30	契約締結日の翌日	R8.3.16	忌避剤散布	スギ	2	2,000	10.0	318.00	3倍	106.00	114	28.4	
	446そ	5.89	契約締結日の翌日	R8.3.16	忌避剤散布	スギ	2	2,000	10.0	353.40	3倍	117.80	66	28.4	
計		11.19								671.40		223.8			

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(剥皮防止資材設置)

事業名: 令和7年度 利根下流地区造林(獣害防除外)請負事業

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件									林分条件	
					作業手段	標準地面積 (m2)	標準地内 設置本数	haあたり 設置本数(本)	設置本数 (本)	1本当たり設 置数量(m)	資材設置 数量 (巻)	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	平均 胸高直径	備考
			自	至											
渋川	324に1	4.69	契約締結日の翌日	R8.3.16	人力	800	64	975	4,573	6.99	32	34	16.2	26.6cm	
	324に2	9.20	契約締結日の翌日	R8.3.16	人力	－	－	975	8,970	6.99	63	34	16.2	26.6cm	324に1襲用
計		13.89							13,543		95巻(19梱包)				