

長殿(テラ谷)工区

○概要

場所：十津川村長殿

崩壊地面積：2.75ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：契約締結日の翌日から
令和9年1月15日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



施工箇所付近 (R8.4月)



R8施工予定
かご枠筋工、丸太筋工、
植生マット伏工、水路工

凡 例	
	既設
	R8施工箇所
	次年度以降計画