

令和2年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和2年11月20日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
曲沢地区治山工事		山形県最上郡最上町大字東法田字東山国有林1027林班		治山工事	コンクリート谷止工 1基 ほか	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金44,695,000円	金39,469,920円	令和2年5月7日		秋保建設 株式会社代表取締役 秋保 明 山形県最上郡戸沢村大字古口332		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金44,500,000円	令和2年5月8日	令和2年11月27日				

変更契約年月日 第一次変更 令和02年11月20日
変更契約金額(税抜) 第一次変更 47,100,000円
変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

変更理由書

■溪間工

- ・堤体コンクリートについて、仮設変更に伴い圧送配管を使用しなかったことから変更する。
- ・実使用数量に合わせて木製型枠パネル数量を変更する。

■溪間工仮設

- ・現地水量が少量であること、地盤が強固であることから圧送管組立・撤去を削除し重機自走路を変更増とする。
- ・現地水量が少量であったことから水替工一式を削除する。
- ・敷鉄板数量を実使用量に変更する。

■山腹工

- ・現地の状況に合わせて木製枠を追加し、それに伴い各種土量を変更、吸出防止材を追加する。
- ・落石防止柵資材について、落石対策便覧が改定され当初の資材では強度不足となることから、端末支柱等の一部部材を変更する。
- ・実使用数量に合わせて木製型枠パネル数量を変更する。

■山腹工仮設費

・現地の状況に合わせて各種土のうを追加し、土のう撤去に伴い産廃処理(廃プラスチック)を新規追加する。

・大型車両の搬入路には地域住民が利用している道路や水路があり、破損を防止するため次の工種を数量変更、新規追加する。

【削 除】敷鉄板 (3.0m)

【新規追加】敷鉄板 (6.0m)、覆工板、仮水用パイプ設置・撤去(材料費なし)

・降雨時に休耕田内に雨水が滞留し資材搬入の支障となることから、次の工種を新規追加する。また盛土作設に伴い重機自走路作設を削除する。

【削 除】重機自走路 仮道作設

【新規追加】盛土、盛土撤去、切土掘削、土木シート(材料費のみ)

■共通仮設費

・三者会議が不要と判断されたため、技術管理費を削除する。

・敷鉄板数量変更および覆工板の使用に伴い、運搬費を変更する。

・現場での施工日数に合わせて、雨量計日数を実稼働日数とする。

・施工に際し支障木が発生したため、準備費(支障木処理工)を新規追加する。

・施工中の現場環境改善のため、営繕費(快適トイレ設置)を新規追加する。

・熱中症対策試行により現場管理费率補正を行う。