

令和2年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年3月8日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区（古水川7）地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		治山工事	護岸工 60m	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格（税抜）	調査基準価格（税抜）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金46,908,000円	金41,591,610円	令和2年7月6日		寿建設 株式会社代表取締役 山田 健二 山形県新庄市十日町1267番地		
契約金額（税抜）	工事着手の時期	工事完成の時期				
金46,000,000円	令和2年7月7日	令和3年1月15日				

変更契約年月日      第二次変更      令和03年03月08日

変更契約金額（税抜）      第二次変更      50,500,000円

変更理由      第二次変更      別添変更理由書のとおり

令和2年度 銅山川地区（古水川7）地すべり防止工事  
（第二次変更）

## 変更理由書

### ■鋼製枠護岸工

- ・地山掘削の結果、R1B(軟岩 1B)が発生しなかったため取りやめとする。
- ・現地地形に合わせて施工したため、次の数量を実績により変更する。  
【数量変更】  
掘削積込(砂・砂質土)、ルーズ積込(砂・砂質土)、埋戻、盛土法面整形、切土法面整形、植生シート、植生マット
- ・護岸工端部間詰めを現地地形に合わせて施工するため、次の工種を変更する。  
【取りやめ】  
植生土のう  
【新規追加】  
大型植生土のう
- ・護岸工施工後の維持管理のため施設標示板を新規追加する。

### ■仮設費

- ・河川締切及び右岸側山腹の土砂流出を防止するため大型土のうの数量を変更する。
- ・重機自走路及び資材置場が民有地となっており、重機の通行により損壊する可能性があるため、損壊防止のため敷鉄板を新規追加する。なお、敷鉄板設置は隣接工事（古水川6）で実施したため賃料と撤去のみとする。

- ・重機や大型車両の通行により既設道路の補修が必要となったため、砂利路盤工を新規追加する。

## ■共通仮設費

- ・安全費（雨量計）は隣接工事（古水川6工事）で設置しており、本工事では設置しなかったため取りやめとする。

- ・技術管理費（三者会議）は隣接工事（古水川6工事）で実施しており、本工事では実施しなかったため取りやめとする。

- ・敷鉄板を設置したため運搬費を新規追加する。なお、敷鉄板は隣接工事（古水川6）で設置しているため仮設材運搬、取卸を片道の金額とする。

- ・現場環境改善のため、営繕費として快適トイレ設置を新規追加する。

- ・降雪により現場への進入が困難となったため、除雪費（準備費）を新規追加する。