

## 【岩手県内の対策】

実施箇所	これまでの取組状況
<p>①国道342号線祭時集落への迂回路</p> 	<p>地震により孤立化した祭時(まつるべ)地区につながる国道342号線の迂回路として国有林野内の林道(桂沢林道・東桂沢林道・板川林道)を緊急整備(6月24日より暫定供用中)</p>
<p>②市野々原地区(磐井川)</p>  <p>事業箇所への仮設道路</p>	<p>【警戒避難支援対策】 伸縮計6基設置</p> <p>【応急・復旧対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・亀裂に雨水が浸透するのを防止するため、ブルーシートにより地表を被覆</li> <li>・6月19日 国有林直轄地すべり防止災害関連緊急事業採択</li> </ul>
<p>③磐井川地区 上流</p> 	<p>【警戒避難支援対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土石流センサー1基設置</li> </ul> <p>【応急・復旧対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択(東桂沢 山腹斜面の復旧対策)</li> <li>・7月3日より実施設計調査に着手</li> </ul>
<p>④産女川地区(磐井川)</p> 	<p>【警戒避難支援対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土石流センサー3基設置</li> <li>・監視カメラ2機設置</li> </ul> <p>【応急・復旧対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択(産女川上流 土砂流出抑制対策)</li> <li>・7月3日より実施設計調査に着手</li> </ul>
<p>⑤胆沢川地区</p> 	<p>【警戒避難支援対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土石流センサー2基設置(尿前川・大寒沢)</li> </ul>