

事業条件調書

事業名：令和6年度湯沢地区森林環境保全整備事業

作業種：保育間伐（活用型）

中越森林管理署

物件番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件							備考		
							本数 本	材積 m³	平均樹高 m	平均胸高直径 cm	平均単木材積 m³	生産量 m³	適用率(歩止り) %	事業地			伐倒方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地傾斜	下層植生	通勤距離車・片道 km		集材方法	平均集運材距離 m	山元 m³		最終 m³	合計 m³
1	90わ①	間伐	29	0.36	スギ	50	171	95	20	26	0.56	68	72%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	68		68	
	90わ②	間伐	30	2.2	カラマツ	50	330	151	20	22	0.46	106	70%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	106		106	
					広葉樹	55	55	13	16	20	0.23	9	71%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	9		9	
	90る6	間伐	30	0.4	カラマツ	49	60	27	20	22	0.46	19	70%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	19		19	
					広葉樹	10	10	2	16	20	0.23	1	50%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	1		1	
	90か1	間伐	29	2.4	スギ	55	720	548	22	30	0.76	405	74%	20°以下	中	19.2	列状	フォワーダ	854	405		405	
	90か2①	間伐	30	1.46	スギ	54	629	368	20	26	0.59	264	72%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	264		264	
	90か2②	間伐	30	0.62	カラマツ	54	159	57	19	22	0.35	40	70%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	40		40	
					広葉樹	48	48	9	13	18	0.19	6	67%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	6		6	
	90か3	間伐	29	2.16	スギ	56	648	493	23	30	0.76	356	72%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	356		356	
	90よ1	間伐	30	2.32	スギ	49	928	495	27	26	0.53	367	74%	20°以下	中	19.2	列状	フォワーダ	854	367		367	
	90よ2	間伐	30	1.12	スギ	39	434	177	18	24	0.41	123	69%	21°～30°	中	19.2	列状	フォワーダ	854	123		123	
	92は①	間伐	30	1.44	スギ	60	552	276	18	26	0.50	195	71%	20°以下	易	18.1	列状	フォワーダ	101	195		195	
92は②	間伐	30	0.96	スギ	60	368	184	18	26	0.50	129	70%	20°以下	易	18.1	列状	フォワーダ	377	129		129		
92は③	間伐	30	5.16	スギ	60	1,978	989	18	26	0.50	772	78%	20°以下	易	18.1	列状	フォワーダ	263	772		772		
合計				20.60			7,090	3,884				2,860								2,860		2,860	

(注) 1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と一致しない場合がある。

2 本条件調書の内容と現地不一致の場合は現地を優先する。

森林環境保全整備事業予定箇所作業条件等調査表
 事業名：令和6年度湯沢地区森林環境保全整備事業

作業種：保育間伐(存置型)

中越森林管理署

森林事務所	林小班	実行面積 (ha)	作業条件												林分条件		
			樹種	作業手段	標準地 面積(m2)	標準地 内伐倒 本数	標準地内 伐倒材積 (m3)	全体間伐 本数	全体間伐 材積(m3)	伐採率 (材積)	伐倒木選木	平均 胸高直径 (cm)	通勤距離 車・片道 (km)	通勤距離 徒歩・片道 (km)	備考	作業難易 (植生)	傾斜
湯沢	23へ	6.17	スギ	チェーンソー	—	—	—	860	471	28%	全選木済	30	15.9	0.2	毎木調査	中	20° 以下
湯沢	23と1	2.35	スギ	チェーンソー	—	—	—	179	84	26%	全選木済	28	15.7	0.2	毎木調査	中	20° 以下
湯沢	74い	2.01	スギ	チェーンソー	—	—	—	569	293	31%	全選木済	26	25.2	0.2	毎木調査	中	20° 以下
湯沢	74に	3.98	スギ	チェーンソー	—	—	—	724	378	31%	全選木済	28	24.7	0.5	毎木調査	中	31° 以上
湯沢	118い	3.22	スギ	チェーンソー	—	—	—	1,133	677	35%	全選木済	26	8.0	0.3	毎木調査	中	21°~30°
湯沢	120い1	9.80	スギ	チェーンソー	—	—	—	1,573	586	25%	全選木済	26	11.9	0.3	毎木調査	中	20° 以下
湯沢	140は	2.27	スギ	チェーンソー	—	—	—	466	271	28%	全選木済	26	6.2	0.6	毎木調査	中	31° 以上
湯沢	140へ	2.05	スギ	チェーンソー	—	—	—	426	279	29%	全選木済	28	6.2	0.9	毎木調査	中	31° 以上
計		31.85						5,930	3,039								

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。