

事業条件調書(製品生産)

事業名：令和8年度 磯原地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】

茨城森林管理署

担当区	事業地	林小班	伐採種	伐採率 %	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件								備考		
								本数 本	材積 m³	平均 樹高 m	平均 胸高 cm	平均単 木 材積 m³	生産量 m³	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒 方法	集材方法	平均 集運材 距離 m	完了地点別内訳				
															林地 傾斜	下層植生 難易区分	通勤距離 車・片道 km				山元 m²	中間土場 m²		最終 m²	合計 m²
磯原	高帽	1039い	間伐	34	5.31	スギ ヒノキ	47	673 2,641	317.18 1,063.13	20 18	24 22	0.47 0.40	265 835	84 79	15度以上 30度未満	中 易	14.8	列状間伐	フォワーダ	411	440	660		1,100	2伐4残
磯原	高帽	1039ろ	間伐	34	2.31	スギ	40	954	606.82	21	26	0.64	480	79	15度以上 30度未満	中	14.8	列状間伐	フォワーダ	411	130	350		480	2伐4残
磯原	高帽	1039ハ	間伐	35	5.06	スギ ヒノキ	48	871 1,619	715.25 699.96	24 19	30 24	0.82 0.43	545 535	76 76	15度以上 30度未満	中 中	15.9	列状間伐	フォワーダ	397	370	710		1,080	2伐4残
磯原	高帽	1039り	間伐	34	2.08	スギ	40	728	741.26	24	34	1.02	500	67	15度以上 30度未満	中	15.9	列状間伐	フォワーダ	273	130	370		500	2伐4残
磯原	高帽	1039わ	間伐	34	2.15	スギ	62	1,183	804.99	22	26	0.68	540	67	30度以上	中	15.1	列状間伐	フォワーダ	766	140	400		540	2伐4残
磯原	高帽	1039た	間伐	35	0.77	スギ	58	424	332.00	27	28	0.78	220	66	15度以上 30度未満	中	15.1	列状間伐	フォワーダ	340	50	170		220	2伐4残
磯原	高帽	1039う	間伐	34	0.81	スギ	40	284	289.15	24	34	1.02	190	66	15度以上 30度未満	中	15.9	列状間伐	フォワーダ	126	50	140		190	2伐4残
磯原	高帽	1039や	間伐	33	1.06	スギ	68	332	489.36	29	36	1.47	320	65	15度以上 30度未満	中	15.1	列状間伐	フォワーダ	162	80	240		320	2伐4残
磯原	高帽	1039け	間伐	34	3.43	スギ ヒノキ	49	581 752	436.52 313.96	24 19	28 24	0.75 0.42	380 260	87 83	15度以上 30度未満	中 中	15.1	列状間伐	フォワーダ	766	210	430		640	2伐4残
磯原	高帽	1039ふ	間伐	35	0.65	スギ	55	358	280.30	27	26	0.78	190	68	15度未満	中	15.8	列状間伐	フォワーダ	55	50	140		190	2伐4残
磯原	阿吹山	1042は	間伐	33	2.51	ヒノキ	55	1,569	729.93	20	22	0.47	610	84	30度以上	易	10.5	列状間伐	フォワーダ	361	250		360	610	2伐4残
磯原	阿吹山	1042と 伐区①	間伐	33	2.27	スギ ヒノキ	46	541 756	314.71 274.42	22 18	26 20	0.58 0.36	240 210	76 77	15度以上 30度未満	難 難	12.0	列状間伐	フォワーダ	349	150		300	450	2伐4残
磯原	阿吹山	1042と 伐区②	間伐	33	2.59	スギ ヒノキ	46	609 853	354.88 309.46	22 18	26 20	0.58 0.36	280 240	79 78	15度以上 30度未満	難 難	10.5	列状間伐	フォワーダ	361	170		350	520	2伐4残
磯原	阿吹山	1042か1 伐区①	間伐	34	3.35	スギ ヒノキ	47	622 1,290	362.15 468.04	22 18	26 20	0.58 0.36	280 355	77 76	15度以上 30度未満	中 中	12.0	列状間伐	フォワーダ	351	235		400	635	2伐4残
磯原	阿吹山	1042か1 伐区②	間伐	33	0.99	ヒノキ	47	575	208.72	18	20	0.36	185	89	15度以上 30度未満	中	10.5	列状間伐	フォワーダ	361	65		120	185	2伐4残
磯原	阿吹山	1042か2	間伐	33	8.55	スギ ヒノキ	49	1,128 3,777	656.78 1,370.53	22 18	26 20	0.58 0.36	520 1,090	79 80	15度以上 30度未満	難 難	10.5	列状間伐	フォワーダ	361	590		1,020	1,610	2伐4残
磯原	阿吹山	1042れ	間伐	33	0.55	スギ	62	248	237.12	25	32	0.96	160	67	15度以上 30度未満	中	9.8	列状間伐	フォワーダ	130	40		120	160	2伐4残
磯原	阿吹山	1042つ	間伐	33	0.65	スギ	62	293	280.15	25	32	0.96	200	71	15度以上 30度未満	中	9.8	列状間伐	フォワーダ	103	50		150	200	2伐4残
磯原	阿吹山	1042け	間伐	33	0.56	スギ ヒノキ	40	88 233	74.93 67.35	21 17	32 20	0.85 0.29	55 45	73 67	15度以上 30度未満	中 易	10.5	列状間伐	フォワーダ	361	30		70	100	2伐4残
磯原	阿吹山	1042ふ2	間伐	33	1.02	スギ	53	383	346.98	24	32	0.91	240	69	15度以上 30度未満	中	10.5	列状間伐	フォワーダ	361	60		180	240	2伐4残
磯原	阿吹山	1042ほ	皆伐	100	2.40	ヒノキ	73	1,951	1,719.92	21	32	0.88	1,460	85	15度以上 30度未満	中	12.0	皆伐	フォワーダ	420	600		860	1,460	保護伐
計					49.07			26,316	14,866				11,430								3,890	3,610	3,930	11,430	

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

請負事業調書

事業名:令和8年度磯原地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

作業種	森林事務所	作業方法	林小班	面積 (ha)	備考
地 拵	磯原	全刈筋置	1042ほ	1.75	人力・保護伐跡地
			1042ほ	0.65	保護伐跡地・機械
	計			2.40	
合 計				2.40	

