

事業条件調書

事業名：令和6年度白河地区森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】

福島森林管理署白河支署

物件番号 (単位)	林小班 伐区	伐採種	伐採率 %	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		事業地				作業条件		完了地点別内訳				備考	
							本数 本	材積 m³	平均 胸高 cm	平均 樹高 m	平均単木 材積 m³	生産量 m³	適用 利用率 (歩止り) %	林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道 km	通勤距離 徒歩・片道	伐倒 方法	集材方法	平均 集運材 距離 m	山元 m³	最終 m³	山床 m³		合計 m³
1065と1 I	1065と1 II	皆伐	100	2.02	スギ	53	2,853	1,492.42	24	18	0.52	1,060	71.0%	26.0	疎	5.6	0.5	保護伐	フォワーダ	829	660		400	1,060	大信土場
			100	1.08	スギ		1,551	797.98	24	18	0.51	530	66.4%	21.5						5.6	0.7	918	300		
1003る2	1003る3	皆伐	30	2.52	スギ	44	812	664.16	28	23	0.82	220	33.1%	28.7	疎	3.2	0.4	保護伐	フォワーダ	1,712	0	120	100	220	最終土場
			31	2.53	ヒノキ		1,428	360.58	18	16	0.25	180	30.3	3.2						0.1	0	100	80	180	
1003る3	1003る4	皆伐	30	1.97	スギ	44	638	519.19	28	23	0.81	150	28.9%	32.2	中	3.2	0.1	保護伐	フォワーダ	1,014	0	80	70	150	最終土場
			31	2.95	ヒノキ		1,665	420.41	18	16	0.25	250	30.2	3.2						0.4	0	170	80	250	
1003る4	1040わ2	皆伐	30	1.93	スギ	44	612	508.64	28	23	0.83	160	31.5%	36.2	中	3.2	0.4	保護伐	フォワーダ	1,054	0	60	100	160	最終土場
			31	2.90	ヒノキ		1,632	413.29	18	16	0.25	230	30.3	3.2						0.1	0	150	80	230	
1040わ2	1040かI	皆伐	31	2.16	スギ	49	837	724.14	30	24	0.87	460	63.5%	33.7	疎	14.1	0.1	保護伐	フォワーダ	146	260		200	460	真名子土場
1040かI	1040かII	皆伐	31	1.21	スギ	49	465	405.66	30	24	0.87	250	61.6%	32.7	疎	14.0	0.3	保護伐	フォワーダ	316	140		110	250	
1040かII	1041いI	皆伐	31	1.61	スギ	49	620	539.76	30	24	0.87	330	61.1%	24.5	疎	14.0	0.4	保護伐	フォワーダ	491	150		180	330	真名子土場
1041いI	1041いII	皆伐	31	1.91	スギ	60	552	614.32	34	24	1.11	410	66.7%	16.9	中	13.4	0.1	保護伐	フォワーダ	123	270		140	410	
1041いII	1041いIII	皆伐	31	0.75	スギ	60	208	241.25	34	24	1.16	160	66.3%	16.1	疎	13.4	0.2	保護伐	フォワーダ	375	100		60	160	真名子土場
1041いIII	1050ち2	皆伐	31	0.76	スギ	60	229	244.47	34	24	1.07	160	65.4%	12.5	疎	14.0	0.1	保護伐	フォワーダ	149	100		60	160	
1050ち2	1050り	皆伐	32	15.21	ヒノキ	53	9,405	1,944.07	16	14	0.21	920	47.3%	18.6	疎	14.5	0.4	保護伐	フォワーダ	427	390		530	920	大信土場
1050り	1054る1	皆伐	33	3.66	スギ	53	2,714	1,064.25	20	19	0.39	630	59.2%	26.7	疎	14.5	0.1	保護伐	フォワーダ	173	380		250	630	
1054る1	1054る1 I	間伐	33	1.23	スギ	48	651	347.66	24	20	0.53	210	60.4%	23.8	疎	14.5	0.4	列状	フォワーダ	867	100		110	210	大信土場
1054る1 II	1054る2		32	1.21	ヒノキ	48	600	184.26	20	17	0.31	110	59.7%	27.6	疎	14.5	0.5	列状	フォワーダ	1,111	60		50	110	
1054る2	1097は2		32	1.53	ヒノキ	48	760	232.98	20	17	0.31	150	64.4%	29.8	疎	14.5	0.3	列状	フォワーダ	1,005	100		50	150	
1097は2	1097は4	33	2.03	ヒノキ	41	986	332.93	20	16	0.34	210	63.1%	21.5	疎	14.5	0.2	列状	フォワーダ	471	90		120	210	大信土場	
1097は4	1097は5	32	3.26	スギ	46	1,599	984.18	28	19	0.62	610	62.0%	33.2	密	9.1	0.2	列状	フォワーダ	193	200		410	610		
1097は5	1097ほ6	32	3.93	スギ	45	1,911	1,186.37	28	19	0.62	710	59.8%	27.4	密	9.6	0.2	列状	フォワーダ	227	400		310	710	小黒沢土場	
1097ほ6	1097ち1 I	32	3.91	スギ	44	1,911	1,180.36	28	19	0.62	690	58.5%	20.5	密	9.6	0.3	列状	フォワーダ	554	310		380	690		
1097ち1 I	1097ち1 II	32	2.44	スギ	43	1,206	736.64	28	19	0.61	420	57.0%	24.0	密	9.9	0.6	列状	フォワーダ	603	300		120	420	小黒沢土場	
1097ち1 II	1097ち1	32	0.11	スギ	43	42	33.24	28	20	0.79	20	60.2%	21.2	密	9.9	0.5	列状	フォワーダ	587	0		20	20		
1097ち1	1097ち2 I	32	0.17	スギ	43	78	51.32	28	19	0.66	30	58.5%	10.1	密	9.9	0.4	列状	フォワーダ	643	0		30	30	小黒沢土場	
1097ち2 I	1097ち2 II	32	0.87	ヒノキ 他L	43	495 121	122.93 13.17	20 14	13 12	0.25 0.11	80	65.1%	11.8	密	9.9	0.4	列状	フォワーダ	649	50		30	80		
1097ち2 II	1097ち2	32	0.41	スギ	43	195	123.77	28	19	0.63	80	64.6%	15.1	密	9.9	0.2	列状	フォワーダ	713	60		20	80	小黒沢土場	
1097ち2	1097ち2	32	1.44	スギ	43	702	434.70	28	19	0.62	280	64.4%	22.4	密	9.9	0.3	列状	フォワーダ	839	200		80	280		
1097ち2	1097ち2	32	0.47	ヒノキ 他L	43	270 66	66.43 7.12	20 14	13 12	0.25 0.11	40	60.2%	18.8	密	9.9	0.2	列状	フォワーダ	607	30		10	40		

事 業 条 件 調 書

事業名：令和6年度白河地区森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】

福島森林管理署白河支署

物件 番号 (単位)	林小班 伐区	伐採種	伐採率 %	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件										備考				
							本数	材積 m³	平均 胸高 cm	平均 樹高 m	平均単木 材積 m³	生産量 m³	適用 利用率 (歩止り) %	事業地				集材方法		完了地点別内訳								
														林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道 km	通勤距離 徒歩・片道 km	伐倒 方法	集材方法	平 均 集運材 距 離 m	山元 m²	最終 m²	山床 m²		合計 m²			
	1097ち3 I	間伐	32	0.30	スギ	43	156	90.63	28	19	0.58	60	66.2%	25.9	密	9.9	0.1	列状	フォワーダ	878	40		20	60				
				0.27	ヒノキ		144	38.17	20	13	0.27	30	78.6%	13.6							0		30	30				
					他L		34	4.09	14	12	0.12		0.0%															
				0.84	スギ		426	253.64	28	19	0.60	160	63.1%	25.0							9.9	0.2		130		30	160	
	1097ち3 II		32	0.15	ヒノキ	43	90	21.23	20	13	0.24	10	47.1%	13.9	密	9.9	0.2	列状	フォワーダ	1,035	0		10	10				
					他L		22	2.28	14	12	0.10		0.0%															
合計				69.74		38,686	17,402.69				10,000								4,820	680	4,500	10,000						

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地不一致の場合は現地を優先する。