

事業条件調書

事業名: 令和8年度久慈川地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】

棚倉森林管理署

物件番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件							備考 (山元土場)		
							本数 本	材積 m ³	平均胸高 cm	平均樹高 m	平均単木材積 m ³	生産量 m ³	適用利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地傾斜	下層植生	通勤距離車・片道 km		集材方法	平均集運材距離 m	山元 m ³		最終 m ³	合計 m ³
1	8に・I	皆伐	100	2.41	スギ	59	2,047	2,173.25	34	24	1.06	1,580	73%	24	中	14.1	皆伐	フォワーダ	102	1,580		1,580	戸中2
"	8に・II	皆伐	100	2.03	スギ	59	1,734	1,830.60	34	24	1.06	1,340	73%	22	中	14.1	皆伐	フォワーダ	381	1,340		1,340	戸中2
"	14い3・I	皆伐	100	0.25	スギ	62	211	225.47	34	24	1.07	165	73%	17	中	8.8	皆伐	フォワーダ	28	165		165	戸中2
"	14い3・II	皆伐	100	0.26	スギ	62	250	256.08	34	24	1.02	175	68%	11	中	8.8	皆伐	フォワーダ	49	175		175	戸中2
"	14い4	皆伐	100	0.53	スギ	62	449	477.96	34	24	1.06	345	72%	14	中	9.3	皆伐	フォワーダ	49	345		345	戸中2
"	14ほ1	皆伐	100	0.05	スギ	61	41	45.12	34	24	1.10	30	66%	7	中	9.3	皆伐	フォワーダ	54	30		30	戸中2
"	21ち・I	複層伐	100	0.68	スギ	75	208	248.48	36	22	1.19	180	72%	31	中	17.9	皆伐	フォワーダ	615	180		180	中ノ沢
"	21ち・II	複層伐	100	0.81	スギ	75	260	295.86	36	22	1.14	215	73%	25	中	18.0	皆伐	フォワーダ	485	215		215	中ノ沢
"	21ち・III	複層伐	100	1.46	スギ	75	468	533.28	36	22	1.14	385	72%	23	中	18.1	皆伐	フォワーダ	285	385		385	中ノ沢
"	21ち・IV	複層伐	100	2.27	スギ	75	728	829.13	36	22	1.14	605	73%	28	中	18.3	皆伐	フォワーダ	198	605		605	中ノ沢
"	21ち・V	複層伐	100	1.13	スギ	75	364	412.74	36	22	1.13	295	71%	29	中	18.3	皆伐	フォワーダ	325	295		295	中ノ沢
"	59い1	皆伐	100	2.35	スギ 他L	73	2,015 186	916.98 108.50	26 30	17 17	0.46 0.58	660 50	72% 46%	31	中	14.4	皆伐	フォワーダ	269	710		710	真名畑1
"	4と3	間伐	32	6.72	スギ 他L	43	2,680 224	1,011.62 16.24	22 12	15 11	0.38	740	73%	23	中	10.7	列状	フォワーダ	491	740		740	戸中2
"	4と4	間伐	32	5.81	スギ 他L	43	2,435 193	918.34 14.05	22 12	15 11	0.38	670	73%	22	中	10.8	列状	フォワーダ	414	670		670	戸中2
"	4と5	間伐	32	8.42	スギ 他L	43	3,436 280	1,294.96 20.35	22 12	15 11	0.38	945	73%	27	中	10.9	列状	フォワーダ	788	945		945	戸中2
"	4と7	間伐	32	3.32	スギ 他L	42	1,437 111	533.99 8.02	22 12	15 10	0.37	390	73%	23	中	11.3	列状	フォワーダ	1,230	390		390	戸中2
"	4ち	間伐	32	2.02	スギ 他L	58	1,198 221	343.58 23.56	20 14	15 11	0.29	185	54%	24	中	10.7	列状	フォワーダ	570	185		185	戸中2
"	4り1	間伐	32	13.27	スギ ヒノキ 他L	57	1,080 5,181 449	301.30 1,786.72 43.11	20 22 14	15 16 10	0.28 0.34	285 1,230	95% 69%	28	中	10.7	列状	フォワーダ	679	1,515		1,515	戸中2
"	4り3	間伐	32	12.46	スギ ヒノキ 他L	54	1,275 5,109 465	357.76 1,781.76 45.31	20 22 14	15 16 10	0.28 0.35	260 1,260	73% 71%	25	中	10.8	列状	フォワーダ	764	1,520		1,520	戸中2

事業条件調書

事業名: 令和8年度久慈川地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】

棚倉森林管理署

物件番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件							備考 (山元土場)		
							本数 本	材積 m ³	平均胸高 cm	平均樹高 m	平均単木材積 m ³	生産量 m ³	適用利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地傾斜	下層植生	通勤距離車・片道 km		集材方法	平均集運材距離 m	山元 m ³		最終 m ³	合計 m ³
1	4り4	間伐	32	5.20	ヒノキ 他L	52	2,627	917.33	22	16	0.35	590	64%	26	中	11.3	列状	フォワーダ	1,324	590		590	戸中2
"	4ぬ	間伐	32	3.96	スギ ヒノキ 他L	58	1,966	558.28	20	15	0.28	275	49%	31	中	11.3	列状	フォワーダ	1,314	360		360	戸中2
						302	110.38	24	16	0.37	85	77%											
"	5へ11	間伐	25	6.00	スギ ヒノキ	47	578	247.65	24	16	0.43	145	59%	31	中	10.8	列状	フォワーダ	425	525		525	戸中2
						2,413	482.33	18	13	0.20	380	79%											
"	5へ12	間伐	25	6.04	スギ ヒノキ	48	270	109.69	24	16	0.41	80	73%	28	中	11.0	列状	フォワーダ	601	495		495	戸中2
						2,862	580.94	18	13	0.20	415	71%											
"	5と	間伐	32	4.86	スギ 他L	43	2,099	779.71	22	15	0.37	570	73%	25	中	11.3	列状	フォワーダ	1,010	570		570	戸中2
						163	11.75	12	10														
"	5ち	間伐	32	10.15	スギ ヒノキ 他L	60	1,107	312.52	20	15	0.28	275	88%	30	中	11.1	列状	フォワーダ	1,181	1,255		1,255	戸中2
						4,018	1,400.86	22	16	0.35	980	70%											
						390	38.61	14	10														
"	8に	間伐	32	10.62	スギ 他L	59	2,967	1,750.12	24	18	0.59	1,315	75%	21	中	14.1	列状	フォワーダ	433	1,390		1,390	戸中2
						748	155.33	18	15	0.21	75	48%											
"	52ろ	間伐	32	0.43	スギ	42	300	130.95	24	18	0.44	95	73%	36	中	12.5	列状	フォワーダ	65	95.0		95	畑の沢2
"	52は	間伐	32	0.76	スギ	42	396	231.08	24	18	0.58	160	69%	31	中	12.7	列状	フォワーダ	74	160		160	畑の沢2
"	52に2	間伐	32	4.51	スギ 他L	72	1,494	828.09	28	17	0.55	575	69%	26	中	13.0	列状	フォワーダ	298	575		575	畑の沢3
						131	12.70	14	9														
"	52へ	間伐	32	0.97	スギ	42	614	284.13	24	18	0.46	200	70%	31	中	13.5	列状	フォワーダ	251	200		200	畑の沢3
"	52と1	間伐	32	28.00	スギ ヒノキ 他L	68	6,933	4,039.08	28	17	0.58	2,890	72%	27	中	13.8	列状	フォワーダ	1,278	3,095		3,095	畑の沢3
						377	199.79	28	17	0.53	165	83%											
						967	83.04	12	10	0.09	40	48%											
"	52と2	間伐	33	4.12	スギ 他L	68	2,088	764.95	22	16	0.37	535	70%	28	中	13.8	列状	フォワーダ	499	695		695	畑の沢3
						1,059	223.17	20	12	0.21	160	72%											
"	52と3	間伐	32	0.63	スギ 他L	68	179	107.11	28	17	0.60	75	70%	13	中	13.8	列状	フォワーダ	75	75		75	畑の沢3
						18	1.78	12	9														

事業条件調書

事業名: 令和8年度久慈川地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】

棚倉森林管理署

物件 番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件							備 考 (山元土場)			
							本数 本	材積 m ³	平均 胸高 cm	平均 樹高 m	平均単木 材積 m ³	生産量 m ³	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳				
														林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道 km		集材方法	平 均 集運材 距 離 m	山元 m ³		最終 m ³	合計 m ³	
																								山元 m ³
1	52ち	間伐	32	0.29	スギ	44	198	90.38	24	18	0.46	65	72%	23	中	13.8	列状	フォワーダ	171	65		65	畑の沢3	
"	52る2	間伐	33	9.68	スギ	49	3,556	1,886.80	26	20	0.53	1,375	73%	31	中	14.3	列状	フォワーダ	739	1,375		1,375	畑の沢3	
"	52る3	間伐	32	8.05	スギ	48	1,512	1,180.52	32	21	0.78	850	72%	33	中	14.3	列状	フォワーダ	1,196	850		850	畑の沢3	
"	52わ1	間伐	29	3.16	ヒノキ	47	1,019	354.19	24	16	0.35	235	66%	31	中	14.3	列状	フォワーダ	1,677	235		235	畑の沢3	
"	52わ3	間伐	28	2.14	スギ	69	449	259.66	28	17	0.58	190	73%	24	中	14.3	列状	フォワーダ	1,931	230		230	畑の沢3	
"					ヒノキ		97	48.84	28	17	0.50	40	82%											
"					他L		96	7.00	12	10														
"	52か	間伐	33	10.36	スギ	57	4,002	2,220.14	24	20	0.55	1,610	73%	29	中	14.3	列状	フォワーダ	1,773	1,610		1,610	畑の沢3	
"	52よ1	間伐	32	1.02	スギ	57	306	167.74	28	17	0.55	115	69%	25	中	14.3	列状	フォワーダ	1,232	115		115	畑の沢3	
"					他L		32	2.88	14	10														
"	52よ2	間伐	33	8.71	スギ	59	3,374	1,866.60	24	20	0.55	1,360	73%	23	中	14.3	列状	フォワーダ	1,819	1,360		1,360	畑の沢3	
"	52そ	間伐	32	2.04	スギ	33	1,147	537.51	24	18	0.47	370	69%	38	中	14.5	列状	フォワーダ	98	370		370	畑の沢3	
"	52つ	間伐	33	5.43	スギ	51	4,018	1,954.16	24	20	0.49	1,405	72%	31	中	14.9	列状	フォワーダ	361	1,405		1,405	畑の沢3	
"	52ね	間伐	32	4.29	スギ	49	792	620.73	32	21	0.78	455	73%	31	中	14.9	列状	フォワーダ	496	455		455	畑の沢3	
"	52な1	間伐	34	5.63	ヒノキ	46	1,641	572.98	24	16	0.35	425	74%	31	中	14.9	列状	フォワーダ	851	425		425	畑の沢3	
"	52な2	間伐	33	2.12	ヒノキ	48	1,033	372.75	24	16	0.36	270	72%	34	中	14.9	列状	フォワーダ	990	270		270	畑の沢3	
"	52な3	間伐	33	3.19	ヒノキ	48	1,552	562.65	24	17	0.36	410	73%	29	中	14.9	列状	フォワーダ	622	410		410	畑の沢3	
"	52む1	間伐	33	1.02	ヒノキ	46	607	220.89	24	17	0.36	160	72%	28	中	14.9	列状	フォワーダ	213	160		160	畑の沢3	
"	59ろ3	間伐	32	0.43	スギ	45	320	130.38	22	19	0.41	95	73%	27	中	14.7	列状	フォワーダ	158	95		95	真名畑1	
"	52と4	間伐	20	4.76	スギ	24	2,503	355.23	14	15				29	中	14.0	点状							
"	52ら	間伐	19	2.66	スギ	32	1,564	266.01	16	15				31	中	15.1	点状							
"	59に1	間伐	20	1.25	スギ	25	862	156.10	16	13				16	中	15.8	点状							
	合計			228.73			102,972	45,099.80				31,500								31,500			31,500	

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

