



- 1-1. 運搬工(下雪投沢第1-4号コンクリート谷止工)
下雪投沢第1-4号コンクリート谷止工の運搬工は、下雪投沢の左岸側に設置されてる既設重機道を使用する計画とした。
既設重機道を約270mを使用し、ダムサイトまでは新しく重機道等を開設する(図の【A】に示す 延長30m)とする。
- 1-2. コンクリート工(下雪投沢第1-4号コンクリート谷止工)
下雪投沢第1-4号コンクリート谷止工のコンクリート打設は、ラフテレーンクレーンを使用する計画とする。
- 1-3. 廻排水及び水替日数(下雪投沢第1-4号コンクリート谷止工)
下雪投沢第1-4号コンクリート谷止工の施工時における表流水は、排水パイプと土のう締切により廻排水する計画とする。
- 土のう締切工 : 面積7.0m²
排水パイプ : L=8.0m

図面名	仮設計画図		
図面番号		縮 尺	図示