

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	盛岡森林管理署
物件番号	2
物件名	森林環境保全整備事業(黒沢山国有林外)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量												最寄り市町村からの距離 km	備考					
									本数	材積 m³	m³/本	N m	L m	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設			林地保全				土場作設等 h	砂利規格*数量 m³	薬剤散布 (スミハイ)	鉄板規格*枚数 枚	
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道距離 m	数量 m³	グラブ付 トラック 片道距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編柵 m	緑化 m²							
664い1	水涵保	スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.85	33	26	186	109.55	0.59	35	1	36	全木	110	プロセッサ	36		36	7,400	36	中				1	RC-80*100m³		3m*5枚180日 6m*5枚180日	雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664い2	水涵保	スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.18	33	26	262	152.08	0.58	50	1	51	全木	152	プロセッサ	51		51	7,400	51	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664い3	水涵保	スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.59	33	26	132	76.01	0.58	24	1	25	全木	76	プロセッサ	25		25	7,400	25	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664ろ	水涵保	スギ	70	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.33	33	26	84	57.46	0.68	23	0	23	全木	57	プロセッサ	23		23	7,400	23	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664は	水涵保	スギ	71	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.39	33	24	105	67.91	0.65	27	0	27	全木	68	プロセッサ	27		27	7,400	27	緩								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に1	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.44	33	20	1,916	642.97	0.34	279	0	279	全木	643	プロセッサ	279		279	7,400	279	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に2	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.65	33	22	1,292	466.64	0.36	173	3	176	全木	467	プロセッサ	176		176	7,400	176	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に3	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.46	33	22	1,195	433.19	0.36	161	2	163	全木	433	プロセッサ	163		163	7,400	163	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に4	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.21	33	22	1,079	389.14	0.36	146	2	148	全木	389	プロセッサ	148		148	7,400	148	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に5	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.06	33	22	1,983	714.93	0.36	264	4	268	全木	715	プロセッサ	268		268	7,400	268	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に6	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.76	33	22	2,325	838.15	0.36	311	5	316	全木	838	プロセッサ	316		316	7,400	316	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に7	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.00	33	22	1,951	704.37	0.36	258	4	262	全木	704	プロセッサ	262		262	7,400	262	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に8	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.65	33	22	2,265	818.81	0.36	300	5	305	全木	819	プロセッサ	305		305	7,400	305	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に9	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.66	33	22	804	292.31	0.36	108	2	110	全木	292	プロセッサ	110		110	7,400	110	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に10	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.86	33	22	2,368	855.80	0.36	314	5	319	全木	856	プロセッサ	319		319	7,400	319	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に11	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.09	33	22	1,988	720.20	0.36	264	4	268	全木	720	プロセッサ	268		268	7,400	268	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に12	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.48	33	22	2,192	788.85	0.36	289	4	293	全木	789	プロセッサ	293		293	7,400	293	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に13	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.74	33	22	2,320	834.65	0.36	306	5	311	全木	835	プロセッサ	311		311	7,400	311	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に14	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.17	33	22	1,057	382.08	0.36	140	2	142	全木	382	プロセッサ	142		142	7,400	142	急								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に15	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.65	33	22	2,265	818.81	0.36	299	5	304	全木	819	プロセッサ	304		304	7,400	304	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664へ2	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.60	33	20	891	299.06	0.34	130	0	130	全木	299	プロセッサ	130		130	7,400	130	急								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664と	水涵保	スギ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.68	33	22	324	119.76	0.37	43	1	44	全木	120	プロセッサ	44		44	7,400	44	急								雲石町役場	18.6	令和9年度実施

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	盛岡森林管理署	
物件番号	2	
物件名	森林環境保全整備事業(黒沢山国有林外)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量												最寄り市町村からの距離 km	備考										
									本数	材積 m³	m³/本	N m	L m	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設			林地保全				土場作設等 h	砂利規格*数量 m³	薬剤散布 (スミイン) ℓ	鉄板規格*枚数 枚						
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道距離 m	数量 m³	グラブ付 トラック 片道距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²												
676い1	水涵保	スギ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.16	25	34	629	689.16	1.10	267	20	287	全木	689	プロセッサ	287		287	700	287	急													雲石町役場	18.1	令和8年度実施
676ろ1	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.58	25	38	549	592.99	1.08	227	17	244	全木	593	プロセッサ	244		244				中				1								雲石町役場	18.1	令和8年度実施
676ろ3	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.00	33	24	1,556	977.52	0.63	420	5	425	全木	978	プロセッサ	425		425				中												雲石町役場	18.1	令和8年度実施
678い2	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.17	33	32	1,565	693.45	0.44	186	44	230	全木	693	プロセッサ	230		230	1,900	230	急													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678い3	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.61	33	24	976	433.98	0.44	116	28	144	全木	434	プロセッサ	144		144	1,900	144	中													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678い4	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.62	33	24	979	435.68	0.45	117	28	145	全木	436	プロセッサ	145		145	1,900	145	中													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678い5	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.02	33	22	708	300.93	0.43	85	19	104	全木	301	プロセッサ	104		104	1,900	104	急													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678い6	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.90	33	22	1,744	729.91	0.42	207	45	252	全木	730	プロセッサ	252		252	1,900	252	中													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678い7	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.18	33	22	1,127	473.68	0.42	135	29	164	全木	474	プロセッサ	164		164	1,700	164	急				1	RC-80*100m²		3m*5枚180日 6m*5枚180日						雲石町役場	18.1	令和8年度実施
678い8	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.41	33	22	1,565	656.85	0.42	186	41	227	全木	657	プロセッサ	227		227	1,700	227	急													雲石町役場	18.1	令和8年度実施
678い9	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.22	33	22	1,493	628.44	0.42	178	39	217	全木	628	プロセッサ	217		217	1,700	217	急													雲石町役場	18.1	令和8年度実施
678い10	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.58	33	20	1,942	663.23	0.34	137	55	192	全木	663	プロセッサ	192		192	1,700	192	中													雲石町役場	18.1	令和8年度実施
678い11	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.96	33	20	1,270	428.63	0.34	89	36	125	全木	429	プロセッサ	125		125	1,700	125	急													雲石町役場	18.1	令和8年度実施
678い12	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.84	33	20	1,642	556.05	0.34	115	47	162	全木	556	プロセッサ	162		162	1,700	162	急													雲石町役場	18.1	令和8年度実施
678ろ2	水涵保	スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.65	33	18	1,549	354.11	0.23	54	44	98	全木	354	プロセッサ	98		98	1,700	98	急													雲石町役場	18.1	令和8年度実施
678ろ3	水涵保	スギ	66	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.47	33	18	1,875	513.74	0.27	100	47	147	全木	514	プロセッサ	147		147	1,700	147	急													雲石町役場	18.1	令和8年度実施
678は1	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.57	33	22	916	382.72	0.42	109	23	132	全木	383	プロセッサ	132		132	1,900	132	中				1									雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678は2	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.84	33	22	1,720	720.96	0.42	204	44	248	全木	721	プロセッサ	248		248	1,900	248	急													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678は3	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.30	33	22	1,170	491.53	0.42	139	31	170	全木	492	プロセッサ	170		170	1,900	170	急													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678は4	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.74	33	22	1,673	705.94	0.42	199	44	243	全木	706	プロセッサ	243		243	1,900	243	急													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678は5	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.04	33	24	1,507	671.83	0.45	182	43	225	全木	672	プロセッサ	225		225	1,900	225	急													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
678は6	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.96	33	24	1,471	658.50	0.45	177	42	219	全木	659	プロセッサ	219		219	1,900	219	急													雲石町役場	18.3	令和8年度実施
合計						144.32			58,610	23,342.56	0.40	7,573	827	8,400		23,343		8,400		8,400		7,731		20,710			4	C-80*200m²	48	3m*10枚180日 6m*10枚180日								

- 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 面積は伐採面積とする。
- 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。  
緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30° 以上
- 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- その他必要な項目があれば備考欄に記載する。