

【訂正後】

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	盛岡森林管理署
物件番号	2
物件名	森林環境保全整備事業(黒沢山国有林外)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量											最寄り市町村からの距離 km	備考						
									本数	材積 m³	m³/本	N m	L m	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設			林地保全			土場作設等 h	砂利規格*数量 m³	薬剤散布(スミハイ)	鉄板規格*枚数 枚		
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ片道距離 m	数量 m³	グラブ付トラック片道距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編柵 m							緑化 m²	
664い1	水涵保	スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.85	33	26	186	109.55	0.59	35	1	36	全木	110	プロセッサ	36	345	36	7,400	36	中				1	RC-80*100m		3m*5枚180日 6m*5枚180日	雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664い2	水涵保	スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.18	33	26	262	152.08	0.58	50	1	51	全木	152	プロセッサ	51	250	51	7,400	51	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664い3	水涵保	スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.59	33	26	132	76.01	0.58	24	1	25	全木	76	プロセッサ	25	91	25	7,400	25	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664ろ	水涵保	スギ	70	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.33	33	26	84	57.46	0.68	23	0	23	全木	57	プロセッサ	23	815	23	7,400	23	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664は	水涵保	スギ	71	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.39	33	24	105	67.91	0.65	27	0	27	全木	68	プロセッサ	27	731	27	7,400	27	緩								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に1	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.44	33	20	1,916	642.97	0.34	279	0	279	全木	643	プロセッサ	279	452	279	7,400	279	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に2	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.65	33	22	1,292	466.64	0.36	173	3	176	全木	467	プロセッサ	176	1,111	176	7,400	176	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に3	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.46	33	22	1,195	433.19	0.36	161	2	163	全木	433	プロセッサ	163	1,036	163	7,400	163	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に4	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.21	33	22	1,079	389.14	0.36	146	2	148	全木	389	プロセッサ	148	941	148	7,400	148	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に5	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.06	33	22	1,983	714.93	0.36	264	4	268	全木	715	プロセッサ	268	909	268	7,400	268	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に6	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.76	33	22	2,325	838.15	0.36	311	5	316	全木	838	プロセッサ	316	848	316	7,400	316	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に7	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.00	33	22	1,951	704.37	0.36	258	4	262	全木	704	プロセッサ	262	916	262	7,400	262	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に8	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.65	33	22	2,265	818.81	0.36	300	5	305	全木	819	プロセッサ	305	1,054	305	7,400	305	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に9	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.66	33	22	804	292.31	0.36	108	2	110	全木	292	プロセッサ	110	1,070	110	7,400	110	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に10	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.86	33	22	2,368	855.80	0.36	314	5	319	全木	856	プロセッサ	319	1,334	319	7,400	319	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に11	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.09	33	22	1,988	720.20	0.36	264	4	268	全木	720	プロセッサ	268	1,368	268	7,400	268	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に12	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.48	33	22	2,192	788.85	0.36	289	4	293	全木	789	プロセッサ	293	1,514	293	7,400	293	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に13	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.74	33	22	2,320	834.65	0.36	306	5	311	全木	835	プロセッサ	311	1,418	311	7,400	311	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に14	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.17	33	22	1,057	382.08	0.36	140	2	142	全木	382	プロセッサ	142	1,508	142	7,400	142	急								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664に15	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.65	33	22	2,265	818.81	0.36	299	5	304	全木	819	プロセッサ	304	1,694	304	7,400	304	中								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664へ2	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.60	33	20	891	299.06	0.34	130	0	130	全木	299	プロセッサ	130	709	130	7,400	130	急								雲石町役場	18.6	令和9年度実施
664と	水涵保	スギ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.68	33	22	324	119.76	0.37	43	1	44	全木	120	プロセッサ	44	1,705	44	7,400	44	急								雲石町役場	18.6	令和9年度実施

