

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	三八上北森林管理署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(北来満山地区)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離 km	備 考			
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³	薬剤散布 (25g/㎡)	鉄板 規格・枚数					
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	クランブル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾 斜 緩・中・急	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²									
549L1	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	2.52	25	20	588	216	0.37	105		105	全木	216	プロセッサ	105	896	105			中										田子町役場	16.6	
549L2	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	11.99	25	18	3,836	1,075	0.28	512		512	全木	1,075	プロセッサ	512	1511	512			中											16.6	
549L4	水涵保	カラマツ	58	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	10.29	25	18	3,292	923	0.28	439		439	全木	923	プロセッサ	439	1184	439			中											16.6	
549L5	水涵保	スギ	58	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	1.43	25	24	624	332	0.53	161		161	全木	332	プロセッサ	161	600	161			中											16.6	
549L6	水涵保	スギ	59	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	4.50	25	20	1,615	675	0.42	325		325	全木	675	プロセッサ	325	850	325			中											16.6	
549ほ	水涵保	スギ	59	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	3.21	25	24	707	411	0.58	199		199	全木	411	プロセッサ	199	1405	199			中											16.6	
合計						33.94			10,662	3,632	0.34	1,741		1,741		3,632		1,741		1,741				6,415 m			21	45.5		3m×10枚 110目			砂利数量内訳 0-80 = 26m³ 割栗 = 19.5m³		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
 緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。