

訂正前

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	三陸北部森林管理署	
物件番号	8	
物件名	森林環境保全整備事業(長洞山国有林)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量												最寄り市町村からの距離 km	備考										
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h			砂利数量 m³	薬剤散布 (ススハイ)	鉄板規格*枚数							
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	グラブ付キトラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編 m							緑化 m³						
4ろ	水涵保	アカマツ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.79	25	24	977	441	0.45	264	21	285	全木	441	プロセッサ	285	278	285	3,700	510	中												宮古市役所	13		
4ほ	水涵保	アカマツ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.36	25	20	796	234	0.29	91	38	129	全木	234	プロセッサ	129	280	129	4,200	118	中														13.5	
4ね	水涵保	アカマツ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	8.79	25	20	1,889	681	0.36	447	3	450	全木	681	プロセッサ	450	416	450	4,900	506	急														14.3	
4な1	水涵保	スギ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.58	25	26	970	485	0.50	333	6	339	全幹	485	チェーンソー	339	711	339	4,900	421	急														14.6	
4な3	水涵保	スギ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.44	25	24	433	195	0.45	131	3	134	全木	195	プロセッサ	134	1022	134	4,900		急														14.9	
合計						26.96			5,065	2,036	0.40	1,266	71	1,337				2,036		1,337																除雪 ホイールローダ 0.9~1.0m 5h バックホウ 0.45m 5h		

- 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 面積は伐採面積とする。
- 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。  
緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30° 以上
- 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- その他必要な項目があれば備考欄に記載する。