

令和 8 年度 林分条件調査表

森林管理署	庄内森林管理署	
物件番号	3	
物件名	森林環境保全整備事業（蘭・杉森国有林）	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村 からの距離 k m	備 考	
									本数	材積 m³	m³/本 m³	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³	薬剤 散布 (スミ ン) ℓ	鉄板 規格*枚数			
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォ ワ－ダ 片道運 搬距離 m	数量 m³	グ ラッ プル 付きトラ ック片道運 搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²							
1120い	水涵保	スギ	70	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.15	33	30	492	378	0.77	158	0	158	全木	378	ブローッサ	158		158			緩								庄内町役場	11.7	
1120は	水涵保	スギ	85	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.57	25	56	78	167	2.14	69	3	72	全木	167	ブローッサ	72		72			急								庄内町役場	11.7	
1120へ	水涵保	スギ	64	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.83	33	28	266	182	0.68	78	0	78	全木	182	ブローッサ	78		78			急								庄内町役場	11.7	
1120と	水涵保	スギ	64	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.83	33	28	266	182	0.68	78	0	78	全木	182	ブローッサ	78		78			中								庄内町役場	11.7	
1120た	水涵保	スギ	64	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.60	25	34	288	296	1.03	124	0	124	全木	296	ブローッサ	124		124			中								庄内町役場	11.7	
1120ら	水涵保	スギ	71	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.18	25	40	207	304	1.47	129	0	129	全木	304	ブローッサ	129		129			緩								庄内町役場	11.7	
1120う1	水涵保	スギ	68	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.93	25	34	169	172	1.02	74	0	74	全木	172	ブローッサ	74		74			緩								庄内町役場	11.7	
1120お	水涵保	アカマツ	73	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.57	33	30	770	673	0.87	309	3	312	全木	673	ブローッサ	312		312			中								庄内町役場	11.7	
1120や	水涵保	スギ	75	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.48	33	32	127	117	0.92	51	0	51	全木	117	ブローッサ	51		51			中								庄内町役場	11.7	
1120め	水涵保	スギ	85	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.31	25	46	39	72	1.85	32	0	32	全木	72	ブローッサ	32		32			緩								庄内町役場	11.7	
1120み	水涵保	スギ	68	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.62	25	36	126	136	1.08	59	2	61	全木	136	ブローッサ	61		61			緩								庄内町役場	11.7	
1120も	水涵保	カラマツ	72	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.93	33	34	223	182	0.82	79	0	79	全木	182	ブローッサ	79		79			中								庄内町役場	11.7	
1121ろ	水涵保	スギ	73	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.94	33	30	1,401	1,109	0.79	555	0	555	全木	1,109	ブローッサ	555		555			中								庄内町役場	11.7	
1121は	水涵保	アカマツ	73	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.84	33	34	276	291	1.05	135	2	137	全木	291	ブローッサ	137		137			緩								庄内町役場	11.7	
1121ほ1	水涵保	スギ	38	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	6.20	33	26	2,835	1,519	0.54	760	0	760	全木	1,519	ブローッサ	760		760			緩								庄内町役場	11.7	
合計						23.98			7,563	5,780	0.76	2,690	10	2,700		5,780		2,700		2,700		0		320	0	0	85h (林道修 繕含む)	RC-80：70m3 RC-40：70m3	180L	鉄板5-10(6m) 300枚×110日			

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。

緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

小班別資材量・予定生産数量内訳

担当区	国有林名	林小班	資材量							予定生産量									
			樹種別							樹種別							材種別		
			スギ	アカマツ	カラマツ	他N	ブナ	他L	計	スギ	アカマツ	カラマツ	他N	ブナ	他L	計	一般材	低質材	計
平田	蘭	1120い	378						378	158						158	60	98	158
	蘭	1120は	161					6	167	69					3	72	27	45	72
	蘭	1120へ	182						182	78						78	31	47	78
	蘭	1120と	182						182	78						78	31	47	78
	蘭	1120た	296						296	124						124	47	77	124
	蘭	1120ら	304						304	129						129	49	80	129
	蘭	1120う1	172						172	74						74	28	46	74
	蘭	1120お	404	265				4	673	174	135				3	312	69	243	312
	蘭	1120や	116					1	117	51						51	20	31	51
	蘭	1120め	72						72	32						32	12	20	32
	蘭	1120み	134					2	136	59					2	61	23	38	61
	蘭	1120も	120		61			1	182	52		27				79	31	48	79
	杉森	1121ろ	1,109						1,109	555						555	222	333	555
	杉森	1121は		290				1	291		135				2	137	0	137	137
	杉森	1121ほ1	1,519						1,519		760					760	304	456	760
		計	5,149	555	61	0	0	15	5,780	1,633	1,030	27	0	0	10	2,700	954	1,746	2,700

※資材量は標準地調査を用いて算出しているため、現地では上記の樹種構成が異なる場合がある。