

令和 8 年度 林分条件調査表

森林管理署	庄内森林管理署	
物件番号	2	
物件名	森林環境保全整備事業（嶽ノ腰国有林）	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																	最寄り市町村 からの距離 k m	備 考
									本数	材積 m³	m³/本 m³	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設			林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³	薬剤 散布 (スミパ イン) ℓ	鉄板 規格*枚数		
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォ ワ－ダ 片道運 搬距離 m	数量 m³	グ ラ ッ プ ル 付きトラッ ク片道運 搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種 編 柵 m	緑化 m²							
1016た	水涵保	スギ	97	誘導伐	複層伐	0.09	43	58	32	87	2.72	39	0	39	全木	87	ブ ロセッサ	39	300	39			急								遊佐町 役場	9.8	
1016れ	水涵保	スギ	74	誘導伐	複層伐	0.40	45	38	248	253	1.02	115	1	116	全木	253	ブ ロセッサ	116	273	116			緩								遊佐町 役場	9.8	
1016そ	水涵保	スギ	74	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.12	33	36	315	345	1.10	159	0	159	全木	345	ブ ロセッサ	159	218	159			中								遊佐町 役場	9.8	
1016つ	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.28	33	26	2,468	1,156	0.47	547	25	572	全木	1,156	ブ ロセッサ	572	586	572			中								遊佐町 役場	9.8	
1016ら2	水涵保	スギ	44	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.25	33	26	1,052	493	0.47	215	10	225	全木	493	ブ ロセッサ	225	648	225			中								遊佐町 役場	9.8	
1018い	－	スギ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.61	33	32	448	402	0.90	189	0	189	全木	402	ブ ロセッサ	189	130	189			中								遊佐町 役場	9.8	
1018ほ	－	スギ	74	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.22	33	36	344	376	1.09	177	0	177	全木	376	ブ ロセッサ	177	147	177			中								遊佐町 役場	9.8	
1018へ	－	スギ	74	誘導伐	複層伐	0.94	49	38	583	596	1.02	271	2	273	全木	596	ブ ロセッサ	273	252	273			緩								遊佐町 役場	9.8	
合計						12.91			5,490	3,708	0.68	1,712	38	1,750		3,708		1,750		1,750		0		2,775	0	0	65h (林道修繕含む)	RC-80: 70m3 RC-40: 70m3	720L	鉄板5-10(6m) 100枚×140日			

- 1 量の端数は単位以下第 1 位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0° ～ 2 0° 、中：2 0° ～ 3 0° 、急：3 0° 以上
- 4 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第 1 位止めとする。
- 5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む) 、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

小班別資材量・予定生産数量内訳

担当区	国有林名	林小班	資材量							予定生産量									
			樹種別							樹種別							材種別		
			スギ	アカマツ	カラマツ	他N	ブナ	他L	計	スギ	アカマツ	カラマツ	他N	ブナ	他L	計	一般材	低質材	計
遊佐	嶽ノ腰	1016た	87						87	39						39	14	25	39
		1016れ	251					2	253	115					1	116	40	76	116
		1016そ	345						345	159						159	55	104	159
		1016つ	1,094					62	1,156	547					25	572	219	353	572
		1016ら2	467					26	493	215					10	225	75	150	225
		1018い	402						402	189						189	68	121	189
		1018ほ	376						376	177						177	64	113	177
		1018へ	590					6	596	271					2	273	100	173	273
		計	3,612	0	0	0	0	96	3,708	1,712	0	0	0	0	38	1,750	635	1,115	1,750

※資材量は標準地調査を用いて算出しているため、現地では上記の樹種構成が異なる場合がある。

◎ 機械地拵条件因子表

[illegible]

◎ 植付条件因子表

[illegible]