

令和6年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署
物件番号	2
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(蛭貝沢国有林外)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量										最寄り市町村からの距離 km	備考											
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道設				林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³	運割敷布 (スパン) g	鉄板 規格*枚数					
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	クラッフル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾 斜 緩・中・急 m	延長 m			2種 編柵 m	緑化 m²									
1001い1	水涵保	広葉樹	147	經常	択伐	3.10	30	32	623	355	0.57	0	240	240	全幹	355	チェーンソー	240	239	240													3m×10枚 30日	黒石市役所	20.8		
1023は2	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.74	25	18	1,077	351	0.33	137	46	183	全木	351	プロセッサ	183	250	183														黒石市役所	27.8		
1023は3	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.66	25	18	758	250	0.33	98	33	131	全木	250	プロセッサ	131	190	131															黒石市役所	27.8	
1023は4	水涵保	スギ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.18	25	18	916	299	0.33	117	39	156	全木	299	プロセッサ	156	186	156						3	60					3m×10枚 90日	黒石市役所	27.8			
1023は5	水涵保	スギ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.42	25	18	690	227	0.33	88	30	118	全木	227	プロセッサ	118	218	118														黒石市役所	27.8		
1023は6	水涵保	スギ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.83	25	18	808	266	0.33	104	35	139	全木	266	プロセッサ	139	413	139															黒石市役所	27.8	
1023は7	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.66	25	18	758	250	0.33	98	33	131	全木	250	プロセッサ	131	503	131															黒石市役所	27.8	
1032り1	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4	25	18	956	268	0.28	115	26	141	全木	268	プロセッサ	141	868	141															黒石市役所	30.5	
1032り2	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.81	25	22	406	158	0.39	72	11	83	全木	158	プロセッサ	83	463	83															黒石市役所	30.5	
1032り3	水涵保	カラマツ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.48	25	18	706	224	0.32	92	26	118	全木	224	プロセッサ	118	236	118						1	60					3m×10枚 60日	黒石市役所	30.5			
1032り4	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.49	25	18	459	154	0.34	65	15	80	全木	154	プロセッサ	80	401	80															黒石市役所	30.5	
1033は8	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	8.87	25	24	1,614	865	0.54	417	35	452	全木	865	プロセッサ	452	772	452															黒石市役所	30.5	
1033は1	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.82	25	26	1,494	945	0.63	456	37	493	全木	945	プロセッサ	493	565	493															黒石市役所	30.5	
1033は2	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.45	25	26	1,071	688	0.64	334	25	359	全木	688	プロセッサ	359	298	359															黒石市役所	30.5	
1034ち2	水涵保	カラマツ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.32	25	22	872	320	0.37	127	41	168	全木	320	プロセッサ	168	188	168						2	60					3m×10枚 60日	黒石市役所	28			
1034ち3	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.17	25	12	834	306	0.37	121	38	159	全木	306	プロセッサ	159	102	159															黒石市役所	28	
1034ち4	水涵保	カラマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.00	25	20	526	193	0.37	77	24	101	全木	193	プロセッサ	101	334	101															黒石市役所	28	
1034ち5	水涵保	カラマツ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	11.75	25	18	2,589	791	0.31	188	177	365	全木	791	プロセッサ	365	465	365															黒石市役所	29.6	
1034ち6	水涵保	カラマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	9.35	25	20	2,443	763	0.31	157	204	361	全木	763	プロセッサ	361	650	361															黒石市役所	28	
1034ち7	水涵保	カラマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	12.46	25	18	2,745	839	0.31	321	117	438	全木	839	プロセッサ	438	399	438															黒石市役所	27.8	
1034り1	水涵保	カラマツ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	9.89	25	18	2,178	666	0.31	255	93	348	全木	666	プロセッサ	348	378	348															黒石市役所	27.8	
1034り2	水涵保	カラマツ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.72	25	18	1,484	453	0.31	174	63	237	全木	453	プロセッサ	237	268	237															黒石市役所	27.8	
1034と	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	15.33	25	22	4,672	1,923	0.41	355	224	579	全木	1,923	プロセッサ	579	552	579						2	40					3m×10枚 60日	黒石市役所	29.6			
1034ち1	水涵保	カラマツ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.54	25	18	2,260	609	0.27	232	87	319	全木	609	プロセッサ	319	402	319															黒石市役所	29.6	
1039り2	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.63	25	22	871	297	0.34	141	14	155	全木	297	プロセッサ	155	218	155															黒石市役所	22.9	
1039り3	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.62	25	22	791	390	0.49	182	21	203	全木	390	プロセッサ	203	236	203															黒石市役所	22.9	
1039り4	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.45	25	22	814	277	0.34	132	13	145	全木	277	プロセッサ	145	98	145															黒石市役所	22.9	
1039り5	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.09	25	22	1,026	349	0.34	167	16	183	全木	349	プロセッサ	183	127	183	9.200		183				2	40				3m×10枚 60日	黒石市役所	22.9			
1039り6	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.56	25	22	848	289	0.34	138	13	151	全木	289	プロセッサ	151	346	151															黒石市役所	22.9	
1039り7	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.38	25	22	1,452	495	0.34	235	23	258	全木	495	プロセッサ	258	481	258															黒石市役所	26.5	

令和6年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署
物件番号	5
物件名	森林環境保全整備事業(矢倉山国有林)

林小班	保安林種類別	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量												最寄り市町村 からの距離 km	備考											
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒 方法	数量 m³	方式	数量 m³	小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h			砂利 数量 m³	薬剤 散布 (スライ ド)	鉄板 規格*枚数								
																			フォワード 片道運搬距離 m	数量 m	クワッパル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m	林地傾 斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編柵 m							緑化 m							
2048い	土流保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	11.22	25	24	2,930	1,448	0.49	602	91	693	全木	1,448	プロセッサ	693	1806	693														2048い	17.1				
2048に2	水涵保	スギ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.83	25	24	423	252	0.60	123	5	128	全木	252	プロセッサ	128	936	128														2048に2	18.2				
2048に3	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.43	33	26	145	77	0.53	30	7	37	全木	77	プロセッサ	37	775	37														2048に3	18.2				
2048に4	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.98	25	24	931	513	0.55	192	44	236	全木	513	プロセッサ	236	1301	236														2048に4	18.2				
2048ほ	水涵保	スギ	69	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	1.88	20	28	313	222	0.71	101	10	111	全木	222	プロセッサ	111	1389	111														2048ほ	17.1				
2048と1	水涵保	スギ	65	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	6.88	20	32	896	786	0.88	286	73	359	全木	786	プロセッサ	359	301	359						2	60		3m×20枚 180日				2048と1	17.1					
2048ち	水涵保	スギ	63	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	20.39	20	30	3,254	3,044	0.94	1,276	83	1,359	全木	3,044	プロセッサ	1,359	1401	1,359														2048ち	18.2				
2048り1	水涵保	スギ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	11.60	25	30	2,179	1,572	0.72	635	111	746	全木	1,572	プロセッサ	746	664	746															2048り1	17.1			
2048り2	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.30	25	26	83	39	0.47	16	2	18	全木	39	プロセッサ	18	495	18															2048り2	17.1			
2048ぬ3	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	15.09	25	26	3,802	2,257	0.59	901	166	1,067	全木	2,257	プロセッサ	1,067	2096	1,067															2048ぬ3	18.2			
2048る1	水涵保	スギ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	8.14	25	26	2,044	1,218	0.60	484	89	573	全木	1,218	プロセッサ	573	1950	573															2048る1	18.2			
2048る3	水涵保	カラマツ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.30	25	30	180	135	0.75	42	16	58	全木	135	プロセッサ	58	1631	58															2048る3	17.1			
2048る5	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.50	25	26	1,391	742	0.53	283	62	345	全木	742	プロセッサ	345	878	345																2048る5	18.2		
2048か1	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.69	25	22	1,582	824	0.52	332	59	391	全木	824	プロセッサ	391	195	391						2	60		3m×20枚 180日					2048か1	16.4				
2048か2	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.27	25	24	572	331	0.58	150	13	163	全木	331	プロセッサ	163	295	163																2048か2	16.4		
2048か3	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.94	25	24	479	283	0.59	129	11	140	全木	283	プロセッサ	140	237	140																2048か3	16.4		
2048か4	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.72	25	24	1,682	981	0.58	447	39	486	全木	981	プロセッサ	486	737	486																2048か4	17.1		
2048た1	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.79	25	24	1,515	747	0.49	311	47	358	全木	747	プロセッサ	358	2476	358																2048た1	17.1		
2048た2	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	13.83	25	24	3,610	1,785	0.49	743	113	856	全木	1,785	プロセッサ	856	1093	856																	2048た2	17.1	
2048た3	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.55	25	24	404	200	0.50	84	13	97	全木	200	プロセッサ	97	865	97																	2048た3	17.1	
2048た4	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	7.60	25	20	1,947	720	0.37	279	58	337	全木	720	プロセッサ	337	1192	337																	2048た4	18.2	
2048そ1	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.69	25	24	442	218	0.49	91	14	105	全木	218	プロセッサ	105	1580	105																	2048そ1	17.1	
2048な2	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.53	33	20	711	239	0.34	106	11	117	全木	239	プロセッサ	117	1683	117																	2048な2	18.2	
2048な3	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.77	33	20	817	277	0.34	122	13	135	全木	277	プロセッサ	135	1433	135																	2048な3	18.2	
2048ら2	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.45	33	20	209	70	0.33	32	3	35	全木	70	プロセッサ	35	1470	35																	2048ら2	18.2	
2048ら3	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.35	33	20	625	211	0.34	93	10	103	全木	211	プロセッサ	103	1235	103																	2048ら3	18.2	
2048お	砂防指	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.55	25	24	140	80	0.57	37	3	40	全木	80	プロセッサ	40	59	40																	2048お	16.4	
2048ふ1	水涵保	スギ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.00	25	24	262	129	0.49	53	8	61	全木	129	プロセッサ	61	739	61																	2048ふ1	17.1	
2049ろ	水涵保	カラマツ	64	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	1.73	20	20	394	160	0.41	40	24	64	全木	160	プロセッサ	64	1349	64																	2049ろ	18.2	
2049へ2	水涵保	スギ	60	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.86	25	24	189	90	0.48	29	11	40	全木	90	プロセッサ	40	573	40																	2049へ2	18.2	