森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負　林分条件調査表

林分調査表（1）

（素材生産請負）	
請負名	愛知2棚山
事業名	保育間伐活用型
県名	愛知県
森林管理署名	愛知森林管理事務所
国有林名	棚山
林小班名	209い外　外
伐倒控除有無	有
伐採面積	12.06

生産材積

作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
209い外	700	500	
			1,200
209る外			
合計	700	500	
			1,200

保険料率・林退共掛金

区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.01050	100
健康保険	0.05010	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数（本）	資材材積（m3）	平均胸高直径(cm)	林地傾斜（度）	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	生産材積（m3）	歩道作設延長距離（m）	伐倒材積 数量（m3）
209い外	人	全幹伐倒	車両系	木曽五木				28	中	列間	30	65	9	使用する	1.00			2,135.94
				カラマツ														
				ス　ギ	1,492	1,125.93	30									650		
				人工林ヒノキ	2,797	955.28	23									550		
				その他N	40	27.07	29											
				その他L	82	27.66	21											
				小計	4,411	2,135.94										1,200		全幹伐倒
209る外	人	全幹伐倒		木曽五木				31	中	間伐	30	60	3	使用しない	1.00			30.17
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ	216	30.17	16											
				その他N														
				その他L														
				小計	216	30.17												全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					4,627	2,166.11										1,200		2,166.11

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込		8t	グラップル付トラック
適用率・碇積		104	YES
運搬距離			
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道
209い外	ホルツ三河	34.20	1.50
計			

運搬予定数量

天然林N	人工林N	広葉樹		計
	700			700
	700			700

割増料金

冬期割増 事業期間	冬期割増 冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額

運搬区分

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込			
適用率・碇積		104	YES
運搬距離			
作業地点	最終土場	舗装路	砂利道
計			

運搬予定数量

天然林N	人工林N	広葉樹	計

割増料金

冬期割増 事業期間	冬期割増 冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額

林分調査表（2）

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材材積（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱	中間支持	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）	難易	難易				
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱	中間支持	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）	難易	難易				
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）					
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱	中間支持	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他（TY本数）
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）	難易	難易				
209い外	2	SY	16	1	0.48	480		210	32	無											101
209い外	4	SY	17	1	0.48	110		40	34	無											26
計						590		250													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
209い外	2	有	その他N	0.48
209い外	4	有	その他N	0.48

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	トラクタ道作設延長（m）
209い外	1	13	難	中	150		60	有	その他N	
209い外	3	12	難	中	460		190	有	その他N	
計					610		250			

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
209い外	1	300	中		150	60							
209い外	2	655	中		480	210							
209い外	3	435	中		460	190							
209い外	4	93	中		110	40							
							計		1,483			1,200	500