森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負　林分条件調査表

林分調査表（1）　　森林環境保全整備事業（保育間伐活用型　飛騨8　大楢谷）

（素材生産請負）	
請負名	飛騨8　大楢谷
事業名	保育間伐活用型
県名	岐阜県
森林管理署名	飛騨森林管理署
国有林名	大楢谷
林小班名	55い　外
伐倒控除有無	有
伐採面積	38.03

生産材積

作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
55い	100	100	
			200
55ろ	740	560	
			1,300
55に	590	410	
			1,000
合計	1,430	1,070	
			2,500

保険料率・林退共掛金

区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.01050	100
健康保険	0.04965	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数（本）	資材材積（m3）	平均胸高直径(cm)	林地傾斜（度）	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	生産材積（m3）	歩道作設延長距離（m）	伐倒材積 数量（m3）
55い	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				36.9	中	列間	25	46	28	使用する	1.00			352.10
				カラマツ	121	24.85	20									20		
				ス　ギ	20	23.07	36									20		
				人工林ヒノキ	741	301.85	24									160		
				その他N														
				その他L	14	2.33	18											
				小計	896	352.10										200		全幹伐倒
55ろ	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				36.4	中	列間	33	48	36	使用する	1.00			2,210.37
				カラマツ	140	47.80	22									30		
				ス　ギ	447	379.31	32									230		
				人工林ヒノキ	4,326	1,665.86	22									980		
				その他N														
				その他L	406	117.40	26									60		
				小計	5,319	2,210.37										1,300		全幹伐倒
55に	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				32.8	中	列間	25	46	22	使用する	1.00			2,175.61
				カラマツ														
				ス　ギ	779	426.66	26									240		
				人工林ヒノキ	3,943	1,674.53	24									760		
				その他N	68	59.04	32											
				その他L	54	15.38	22											
				小計	4,844	2,175.61										1,000		全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					11,059	4,738.08										2,500		4,738.08

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・稚積	108	YES

運搬距離

作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹		計	運搬予定数量	割増料金 事業期間	冬期割増 冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額
55い	新宮土場	18.60	2.40		100			100		8	1		
55ろ	新宮土場	9.70	4.50		690			690					
55ろ	新宮土場	9.70	4.50		50			50					
55に	新宮土場	9.70	4.20		540			540					
55に	新宮土場	9.70	4.20		50			50					
計					1,430			1,430					

運搬区分　小運搬

トラック運材（小運搬）

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・稚積	108	YES

運搬距離

作業地点	山元土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	運搬予定数量	割増料金 事業期間	冬期割増 冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額
計												

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材材積(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
																				1	
																				1	
																				1	
																				1	
																				1	
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他(TY本数)
55い	①～③	SY	24	1	0.39	200		100	48	無											56
55ろ	④～⑥	SY	23	1	0.42	1,300		560	46	無											201
55に	⑦～⑨	SY	33	1	0.45	1,000		410	66	無											163
計						2,500		1,070													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ⅰ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
55い	①～③	有	人工林ヒノキ	0.39
55ろ	④～⑥	有	人工林ヒノキ	0.42
55に	⑦～⑨	有	人工林ヒノキ	0.45

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	トラクタ道作設延長（m）
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
55い	①～③	591	急		200	100							
55ろ	④～⑥	1,259	急		1,300	560							
55に	⑦～⑨	541	急		1,000	410							
							計		2,391			2,500	1,070

未利用資源活用（搬出）					
林小班	号線	搬出素材材積（m3）	林小班	号線	搬出素材材積（m3）
55い	①～③				
55ろ	④～⑥				
55に	⑦～⑨				
				計	

未利用資源活用山元積込				
林小班	号線	積込種類	使用機種	積込素材材積（m3）
計				