（様式6）

令和6・7年度　　林分条件調査表

森林管理署	岩手北部森林管理署
物件番号	1－1
物件名	森林環境保全整備事業（八幡平山地区）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																	最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	グラップル付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
1い1	水涵保	スギ	43	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.71	25	24	274	144	0.53	56	2	58	全木	144	プロセッサ	58	386	58	6,700	58	緩								22.4	田山支所
1い4	水涵保	スギ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.65	33	26	1,169	691	0.59	350		350	全木	691	プロセッサ	350	401	350	2,600	350	緩								20.9	田山支所
1い5	水涵保	スギ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.77	33	26	700	411	0.59	209		209	全木	411	プロセッサ	209	82	209	6,300	209	緩								22.0	田山支所
1い6	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.14	33	26	791	466	0.59	237		237	全木	466	プロセッサ	237	242	237	2,900	237	緩								21.2	田山支所
1い7	水涵保	スギ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.28	33	26	828	487	0.59	247		247	全木	487	プロセッサ	247	553	247	2,900	247	緩								21.2	田山支所
1い8	水涵保	スギ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.21	33	26	1,056	625	0.59	317		317	全木	625	プロセッサ	317	102	317	6,700	317	緩								22.4	田山支所
1い9	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.84	33	26	968	570	0.59	291		291	全木	570	プロセッサ	291	318	291	6,700	291	緩								22.4	田山支所
7い1	水涵保	スギ	42	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.53	33	22	610	298	0.49	145		145	全木	298	プロセッサ	145	844	145	2,900	145	中								21.2	田山支所
7い2	水涵保	スギ	43	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.51	33	22	1,086	532	0.49	258		258	全木	532	プロセッサ	258	1,073	258	2,900	258	中								21.2	田山支所
8は1	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	6.01	33	28	1,239	889	0.72	504		504	全木	889	プロセッサ	504	411	504	3,500	504	中								21.8	田山支所
8は2	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.89	33	30	401	307	0.76	167		167	全木	307	プロセッサ	167	121	167	3,500	167	緩								21.8	田山支所
8は3	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.32	33	30	495	376	0.76	205		205	全木	376	プロセッサ	205	86	205	3,100	205	緩								21.4	田山支所
8は4	水涵保	スギ	42	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.20	33	30	1,110	844	0.76	459		459	全木	844	プロセッサ	459	913	459	2,900	459	中								21.2	田山支所
9い2	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.40	33	28	902	626	0.69	361		361	全木	626	プロセッサ	361	547	361	3,700	361	緩								22.0	田山支所
9い3	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.12	33	28	648	464	0.72	262		262	全木	464	プロセッサ	262	270	262	3,700	262	中								22.0	田山支所
9い5	水涵保	スギ	44	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	8.68	33	28	1,744	1,159	0.66	690		690	全木	1,159	プロセッサ	690	167	690	5,000	690	緩								23.3	田山支所
9い7	水涵保	スギ	45	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.22	25	22	827	355	0.43	183		183	全木	355	プロセッサ	183	795	183	3,700	183	中								22.0	田山支所
9い10	水涵保	スギ	45	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	5.99	25	22	1,537	661	0.43	340		340	全木	661	プロセッサ	340	1,125	340	3,700	340	緩								22.0	田山支所
9い11	水涵保	スギ	45	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	4.17	25	22	922	381	0.41	206		206	全木	381	プロセッサ	206	1,139	206	3,700	206	中								22.0	田山支所
9い12	水涵保	スギ	45	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	2.98	25	22	762	329	0.43	168		168	全木	329	プロセッサ	168	525	168	3,700	168	緩								22.0	田山支所
合計						78.62			18,069	10,615	0.59	5,655	2	5,657		10,615		5,657		5,657		5,657		8,950			69	RC−80 690	4,680	3m×8枚×30日 3m×12枚×40日		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。