（様式6）

訂正後

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	三陸北部森林管理署
物件番号	8
物件名	森林環境保全整備事業（長洞山国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備　考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎡	h	㎥	ℓ		km	
4ろ	水涵保	アカマツ	61	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	5.79	25	24	977	441	0.45	264	21	285	全木	441	プロセッサ	285	278	285	3,700	285	中								宮古市役所 13	
4ほ	水涵保	アカマツ	54	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	4.36	25	20	796	234	0.29	91	38	129	全木	234	プロセッサ	129	280	129	4,200	129	中								13.5	
4ね	水涵保	アカマツ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	8.79	25	20	1,889	681	0.36	447	3	450	全木	681	プロセッサ	450	416	450	4,900	450	急								14.3	
4な1	水涵保	スギ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	5.58	25	26	970	485	0.50	333	6	339	全幹	485	チェーンソー	339	711	339	4,900	339	急								14.6	
4な3	水涵保	スギ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	2.44	25	24	433	195	0.45	131	3	134	全木	195	プロセッサ	134	1022	134	4,900	134	急								14.9	
合計						26.96			5,065	2,036	0.40	1,266	71	1,337		2,036		1,337		1,337		1,337		6,725	0	0	バックホウ 0.45㎥ 15h	C~80 20㎥ 岩ずり 5㎥		3m×10枚 201日	コルゲート仮設 300mm×5m 2本 600mm×5m 2本	除雪 ホイールローダ 0.9～1.0㎥ 5h バックホウ 0.45㎥ 5h

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。