（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	仙台森林管理署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業（小屋森国有林外2）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村からの距離	備　考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミハイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	グラップル付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
6へ5	水かん	スギ	41	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.92	33	24	1,273	525	0.41	288		288	全木	525	ﾌﾟﾛｾｯｻ	288	57	288	5,000	288	緩					C-80 30㎥		鉄板5-10（3m）70枚（60日間）	泉区役所 14.6	長谷倉林道に小運搬
6と4	水かん	ヒノキ	41	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.10	33	18	576	133	0.23	73		73	全木	133	ﾌﾟﾛｾｯｻ	73	125	73	5,000	73	緩								泉区役所 14.6	長谷倉林道に小運搬
6ち7	水かん	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.25	33	22	1,045	371	0.36	204		204	全木	371	ﾌﾟﾛｾｯｻ	204	269	204	5,000	204	中								泉区役所 14.6	長谷倉林道に小運搬
27い3		ヒノキ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	2.47	25	16	1,184	153	0.13	74	1	75	全木	153	ﾌﾟﾛｾｯｻ	75	1020	75			緩								宮城総合支所 6.5	
27い5		ヒノキ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	7.33	25	16	3,506	454	0.13	220	4	224	全木	454	ﾌﾟﾛｾｯｻ	224	1219	224			緩								宮城総合支所 6.5	
27ほ2		ヒノキ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.2	25	22	926	321	0.35	160		160	全木	321	ﾌﾟﾛｾｯｻ	160	524	160			緩								宮城総合支所 6.5	
27へ1		スギ	57	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.23	25	18	1,059	284	0.27	135	4	139	全木	284	ﾌﾟﾛｾｯｻ	139	935	139			緩								宮城総合支所 6.5	
27と		ヒノキ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	10.26	25	22	2,966	1,028	0.35	514		514	全木	1,028	ﾌﾟﾛｾｯｻ	514	213	514			緩								宮城総合支所 6.5	
27ち1		ヒノキ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.76	25	22	1,085	377	0.35	188		188	全木	377	ﾌﾟﾛｾｯｻ	188	306	188			緩								宮城総合支所 6.5	
27り		ヒノキ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	4.61	25	22	1,330	462	0.35	231		231	全木	462	ﾌﾟﾛｾｯｻ	231	207	231			緩								宮城総合支所 6.5	
27ぬ		ヒノキ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	4.84	25	22	1,399	485	0.35	242		242	全木	485	ﾌﾟﾛｾｯｻ	242	249	242			緩								宮城総合支所 6.5	
28と1		ヒノキ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	6.28	33	16	4,476	682	0.15	341		341	全木	682	ﾌﾟﾛｾｯｻ	341	2298	341			緩								宮城総合支所 6.5	
28と2		ヒノキ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.4	33	16	286	43	0.15	22		22	全木	43	ﾌﾟﾛｾｯｻ	22	1945	22			緩								宮城総合支所 6.5	
28と3		ヒノキ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.91	33	16	648	99	0.15	49		49	全木	99	ﾌﾟﾛｾｯｻ	49	1451	49			緩								宮城総合支所 6.5	
59は1	水かん	ヒノキ	46	保育間伐（活用型）	定性間伐	4.92	33	18	2,162	498	0.23	334		334	全木	498	ﾌﾟﾛｾｯｻ	334	2386	288	4,500	334	急					C-80 40㎥		鉄板5-10（3m）10枚（60日間）	宮城総合支所 4.7	43林班に小運搬
59は3	水かん	ヒノキ	45	保育間伐（活用型）	定性間伐	1.26	32	22	529	194	0.37	130		130	全木	194	ﾌﾟﾛｾｯｻ	130	2551	73	4,500	130	緩								宮城総合支所 4.7	43林班に小運搬
59は7	水かん	スギ	39	保育間伐（活用型）	定性間伐	2.18	32	30	672	548	0.82	367		367	全木	548	ﾌﾟﾛｾｯｻ	367	2129	204	4,500	367	緩								宮城総合支所 4.7	43林班に小運搬
合計						61.92			25,122	6,657	0.26	3,572	9	3,581		6,657		3,581		3,315		1,396		10,452	0	0	0.45㎥ 65h			長谷倉林道入口 鉄板5-10（3m）5枚（180日間）		長谷倉林道～泉区役所：17km

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。