（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署
物件番号	6
物件名	森林環境保全整備事業（鍋滝山国有林外）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	m³/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	グラップル付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		m³	m³	m³	m³	m³		m³		m³	m	m³	m	m³	緩・中・急	m	m	m²	h	m³	ℓ		km	
1109は1	水涵保	スギ	55	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.95	33	22	2,061	903	0.44	427	26	453	全木	903	ﾌﾟﾛｾｯｻ	453	869	453			中								大畑庁舎 26.9	
1109は2	水涵保	スギ	55	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.42	33	22	176	76	0.43	36	0	36	全木	76	ﾌﾟﾛｾｯｻ	36	157	36			緩								大畑庁舎 26.9	
1109へ	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.01	25	18	200	58	0.29	25	0	25	全木	58	ﾌﾟﾛｾｯｻ	25	523	25			中								大畑庁舎 24.7	
1114い2	水涵保	ヒバ	160	天然林受光伐	択伐	31.93	9	64	305	1,123	3.68	831	0	831	全幹	1,123	ﾁｪｰﾝｿｰ	831	476	831	18,600	831	中								大畑庁舎 24.7	
1119ち	水涵保	スギ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	6.17	33	20	2,511	928	0.37	421	24	445	全木	928	ﾌﾟﾛｾｯｻ	445	267	445			中								大畑庁舎 26.9	
1119は	水涵保	スギ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.69	33	20	3,206	1,082	0.34	547	0	547	全木	1,082	ﾌﾟﾛｾｯｻ	547	202	547			中								大畑庁舎 26.9	
1119へ	水涵保	スギ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	6.49	33	20	3,655	1,234	0.34	624	0	624	全木	1,234	ﾌﾟﾛｾｯｻ	624	145	624			中								大畑庁舎 26.9	
1119ほ	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.99	33	20	2,816	949	0.34	480	0	480	全木	949	ﾌﾟﾛｾｯｻ	480	207	480			中								大畑庁舎 26.9	
1120ろ	水涵保	スギ	62	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	8.34	25	26	1,823	1,379	0.76	690	0	690	全木	1,379	ﾌﾟﾛｾｯｻ	690	383	690			中								大畑庁舎 24.6	
1121に	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	7.81	25	30	1,419	1,262	0.89	647	0	647	全木	1,262	ﾌﾟﾛｾｯｻ	647	1103	647			中								大畑庁舎 26.9	
1121は	水涵保	スギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	5.12	25	30	932	828	0.89	424	0	424	全木	828	ﾌﾟﾛｾｯｻ	424	1047	424			中								大畑庁舎 26.9	
1121ほ	水涵保	スギ	45	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	9.17	25	30	1,668	1,482	0.89	760	0	760	全木	1,482	ﾌﾟﾛｾｯｻ	760	850	760			中								大畑庁舎 26.9	
1123い4	水涵保	ヒバ	141	天然林受光伐	択伐	11.93	8	64	83	292	3.52	201	0	201	全幹	292	ﾁｪｰﾝｿｰ	201	420	201	14,900	201	中								大畑庁舎 22.0	
1123い5	水涵保	ヒバ	141	天然林受光伐	択伐	29.75	9	68	214	883	4.13	645	0	645	全幹	883	ﾁｪｰﾝｿｰ	645	172	645	14,900	645	中								大畑庁舎 22.0	
1124は1	水涵保	ヒバ	135	天然林受光伐	択伐	22.75	9	68	165	684	4.15	492	0	492	全幹	684	ﾁｪｰﾝｿｰ	492	361	492	14,900	492	中								大畑庁舎 22.0	
1124は2	水涵保	ヒバ	170	天然林受光伐	択伐	46.50	9	70	287	1,225	4.27	907	0	907	全幹	1,225	ﾁｪｰﾝｿｰ	907	1085	907	14,900	907	中								大畑庁舎 22.0	
1125ろ	水涵保	スギ	60	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	13.37	25	22	3,805	1,609	0.42	731	70	801	全木	1,609	ﾌﾟﾛｾｯｻ	801	810	801			中								大畑庁舎 22.0	
1129へ	水涵保	スギ	62	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	6.59	25	20	2,304	785	0.34	334	36	370	全木	785	ﾌﾟﾛｾｯｻ	370	257	370			中								大畑庁舎 22.7	
1129ほ	水涵保	スギ	60	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	10.57	25	20	3,712	1,260	0.34	565	57	622	全木	1,260	ﾌﾟﾛｾｯｻ	622	741	622			中								大畑庁舎 22.7	
合計						233.55			31,342	18,042	0.58	9,787	213	10,000		18,042		10,000		10,000		3,076		20,165m	0	0	BH 0.45 20 WL 1.3~1.4 10		3600 （150倍希釈後の量）			

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。