（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署
物件番号	4
物件名	森林環境保全整備事業（曽古部山国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	m³/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		m³	m³	m³	m³	m³		m³		m³	m	m³	m	m³	緩・中・急	m	m	m³	h	m³	ℓ		km	
845ろ3	水涵保	スギ	63	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	2.61	25	24	804	440	0.55	184	0	184	全木	440	ﾌﾟﾛｾｯｻ	184	325	184			中								川内庁舎 16.7	
845ろ5	水涵保	スギ	72	保育間伐（活用型）	定性間伐	7.71	18	28	1,354	1,052	0.78	490	0	490	全木	1,052	ﾌﾟﾛｾｯｻ	490	228	490			中								川内庁舎 16.7	
846に	水涵保	スギ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.68	33	24	1,157	575	0.50	258	0	258	全木	575	ﾌﾟﾛｾｯｻ	258	348	258			緩								川内庁舎 17.8	
846は	水涵保	スギ	30	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.05	33	16	631	113	0.18	50	0	50	全木	113	ﾌﾟﾛｾｯｻ	50	617	50			緩								川内庁舎 17.8	
846ろ1	水涵保	スギ	29	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.56	33	18	1,348	268	0.20	121	0	121	全木	268	ﾌﾟﾛｾｯｻ	121	246	121			緩								川内庁舎 17.8	
846ろ2	水涵保	スギ	31	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.55	33	18	782	179	0.23	81	0	81	全木	179	ﾌﾟﾛｾｯｻ	81	285	81			緩								川内庁舎 17.8	
846ろ3	水涵保	スギ	29	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.36	33	18	1,243	247	0.20	111	0	111	全木	247	ﾌﾟﾛｾｯｻ	111	566	111			緩								川内庁舎 17.8	
846ろ4	水涵保	スギ	41	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.97	33	18	2,484	584	0.24	258	0	258	全木	584	ﾌﾟﾛｾｯｻ	258	223	258			緩								川内庁舎 17.8	
846ろ5	水涵保	スギ	42	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.52	33	26	1,997	1,086	0.54	502	0	502	全木	1,086	ﾌﾟﾛｾｯｻ	502	568	502			中								川内庁舎 17.8	
846ろ6	水涵保	スギ	42	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	6.17	25	24	1,650	770	0.47	259	21	280	全木	770	ﾌﾟﾛｾｯｻ	280	933	280			中								川内庁舎 17.8	
846ろ7	水涵保	スギ	41	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	5.89	25	24	1,244	556	0.45	200	0	200	全木	556	ﾌﾟﾛｾｯｻ	200	1226	200			緩								川内庁舎 17.8	
846ろ8	水涵保	スギ	41	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.60	33	18	3,850	905	0.24	400	0	400	全木	905	ﾌﾟﾛｾｯｻ	400	1729	400			緩								川内庁舎 17.8	
846ろ9	水涵保	スギ	41	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.28	33	18	1,074	252	0.23	111	0	111	全木	252	ﾌﾟﾛｾｯｻ	111	568	111			中								川内庁舎 17.8	
847い2	水涵保	スギ	69	保護伐	皆伐	1.38	100	20	2,094	798	0.38	541	24	565	全木	798	ﾌﾟﾛｾｯｻ	565	786	565			中								川内庁舎 17.8	地拵・植付
847い4	水涵保	スギ	40	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.80	33	24	1,804	896	0.50	334	0	334	全木	896	ﾌﾟﾛｾｯｻ	334	271	334			中								川内庁舎 17.8	
847い6	水涵保	スギ	39	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.79	33	24	349	160	0.46	60	0	60	全木	160	ﾌﾟﾛｾｯｻ	60	418	60			中								川内庁舎 17.8	
847い7	水涵保	スギ	39	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.23	33	24	111	47	0.42	17	0	17	全木	47	ﾌﾟﾛｾｯｻ	17	143	17			中								川内庁舎 17.8	
847と	水涵保	スギ	33	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.68	33	16	755	168	0.22	59	0	59	全木	168	ﾌﾟﾛｾｯｻ	59	165	59			緩								川内庁舎 17.8	
847は4	水涵保	スギ	61	保護伐	皆伐	0.43	100	24	602	338	0.56	254	0	254	全木	338	ﾌﾟﾛｾｯｻ	254	142	254			中								川内庁舎 17.8	地拵・植付
847は5	水涵保	スギ	61	保護伐	皆伐	1.63	100	24	2,252	1,282	0.57	967	0	967	全木	1,282	ﾌﾟﾛｾｯｻ	967	651	967			中								川内庁舎 17.8	地拵・植付
847へ2	水涵保	カラマツ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.36	33	30	804	761	0.95	311	0	311	全木	761	ﾌﾟﾛｾｯｻ	311	216	311			緩								川内庁舎 17.8	
847へ3	水涵保	アカマツ	64	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.70	33	18	1,606	375	0.23	39	111	150	全木	375	ﾁｪｰﾝｿｰ	150	407	150			中								川内庁舎 17.8	
847ほ	水涵保	スギ	75	保護伐	皆伐	1.94	100	30	1,026	778	0.76	561	0	561	全木	778	ﾌﾟﾛｾｯｻ	561	221	561			緩								川内庁舎 17.8	地拵・植付
847ろ1	水涵保	スギ	34	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.08	33	22	1,976	720	0.36	261	0	261	全木	720	ﾌﾟﾛｾｯｻ	261	712	261			緩								川内庁舎 17.8	
850い1	水涵保	スギ	32	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.78	33	20	861	248	0.29	94	0	94	全木	248	ﾌﾟﾛｾｯｻ	94	400	94			緩								川内庁舎 18.4	
850い3	水涵保	スギ	32	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.81	33	16	757	154	0.20	55	0	55	全木	154	ﾌﾟﾛｾｯｻ	55	280	55			緩								川内庁舎 18.4	
850い4	水涵保	スギ	32	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.50	33	20	182	49	0.27	17	0	17	全木	49	ﾌﾟﾛｾｯｻ	17	158	17			緩								川内庁舎 18.4	
850い5	水涵保	スギ	73	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.42	33	28	128	81	0.63	38	0	38	全木	81	ﾌﾟﾛｾｯｻ	38	50	38			緩								川内庁舎 18.4	
850ろ6	水涵保	スギ	33	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.12	33	22	52	20	0.38	8	0	8	全木	20	ﾌﾟﾛｾｯｻ	8	805	8			緩								川内庁舎 18.4	
851い1	水涵保	スギ	55	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	7.99	25	26	2,165	1,412	0.65	610	0	610	全木	1,412	ﾌﾟﾛｾｯｻ	610	496	610			中								川内庁舎 18.9	
852い1	水涵保	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.47	33	20	1,334	448	0.34	159	0	159	全木	448	ﾌﾟﾛｾｯｻ	159	366	159			中								川内庁舎 19.8	
852い2	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.89	33	22	1,365	561	0.41	214	0	214	全木	561	ﾌﾟﾛｾｯｻ	214	532	214			中								川内庁舎 19.8	

（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署
物件番号	4
物件名	森林環境保全整備事業（曽古部山国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																	最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（ｽﾐﾊﾞｲﾝ）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	m³/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		m³	m³	m³	m³	m³		m³		m³	m	m³	m	m³	緩・中・急	m	m	m³	h	m³	ℓ		km	
852い3	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	6.65	25	22	2,384	979	0.41	373	0	373	全木	979	ﾌﾟﾛｾｯｻ	373	918	373			中									川内庁舎　19.8	
853い1	水涵保	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.27	33	22	1,102	436	0.40	162	0	162	全木	436	ﾌﾟﾛｾｯｻ	162	379	162			中									川内庁舎　19.8	
853い2	水涵保	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.11	33	22	535	213	0.40	79	0	79	全木	213	ﾌﾟﾛｾｯｻ	79	282	79			中									川内庁舎　19.8	
853い3	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.56	33	22	1,215	497	0.41	189	0	189	全木	497	ﾌﾟﾛｾｯｻ	189	806	189			中									川内庁舎　19.8	
853い6	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.74	33	22	1,050	415	0.40	151	0	151	全木	415	ﾌﾟﾛｾｯｻ	151	1638	151			中									川内庁舎　19.8	
853い7	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.79	33	22	2,262	930	0.41	354	0	354	全木	930	ﾌﾟﾛｾｯｻ	354	757	354			中									川内庁舎　19.8	
853い8	水涵保	スギ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	8.14	25	20	2,079	699	0.34	274	0	274	全木	699	ﾌﾟﾛｾｯｻ	274	1148	274			中									川内庁舎　19.8	
853い9	水涵保	スギ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.06	33	20	1,367	460	0.34	180	0	180	全木	460	ﾌﾟﾛｾｯｻ	180	1289	180			中									川内庁舎　19.8	
856い3	水涵保	スギ	54	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.51	33	22	1,218	513	0.42	205	0	205	全木	513	ﾌﾟﾛｾｯｻ	205	490	205			中									川内庁舎　18.4	
856い4	水涵保	スギ	54	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.24	33	22	1,814	766	0.42	305	0	305	全木	766	ﾌﾟﾛｾｯｻ	305	998	305			中									川内庁舎　18.4	
856と	水涵保	スギ	33	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.13	33	22	1,381	496	0.36	165	0	165	全木	496	ﾌﾟﾛｾｯｻ	165	735	165			緩									川内庁舎　18.4	
856は	水涵保	スギ	29	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.68	33	20	305	95	0.31	36	0	36	全木	95	ﾌﾟﾛｾｯｻ	36	1164	36			緩									川内庁舎　18.4	
857い1	水涵保	スギ	54	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	16.26	33	22	5,638	2,377	0.42	1,041	0	1,041	全木	2,377	ﾌﾟﾛｾｯｻ	1,041	344	1,041			中									川内庁舎　18.9	
857ろ1	水涵保	スギ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.49	33	22	2,414	1,090	0.45	415	0	415	全木	1,090	ﾌﾟﾛｾｯｻ	415	378	415			中									川内庁舎　18.9	
857ろ2	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.27	33	22	2,030	799	0.39	291	0	291	全木	799	ﾌﾟﾛｾｯｻ	291	577	291			中									川内庁舎　18.9	
合計						162.85			66,635	27,088	0.41	11,844	156	12,000		27,088		12,000		12,000		0		14,000m	0	0	BH 0.45　20 WL 1.3~1.4 10		3600 （150倍希釈後の量）			

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 機械地拵条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	刈払功程 疎-1 中-2 密-3	植生の混交歩合 易-1 中-2 難-3	枝条整理功程 疎-1 中-2 密-3	傾斜補正 緩-1 中-2 急-3	通勤 人員 輸送車 片道距離 (km)	通勤 徒歩往復 所要時間 (分)	ha当たり残存本数 平均径 (cm)	ha当たり残存本数 本数 (本)
1	847い2	1.38	2	2	2	2	16.9	18		
2	847は4	0.43	2	2	2	2	17.1	3		
3	847は5	1.63	2	2	2	2	16.9	15		
4	847ほ	1.94	2	2	2	1	16.9	3		

◎ 植付条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	植付難易区分 易-1 中-2 難-3	通勤 人員 輸送車 片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	苗木人背往復所要時間 (分)	植付本数 ha当たり本数 (本)	植付本数 総本数 10,900	植付樹種
1	847い2	1.38	2	16.9	18	18	2,000	2,800	スギコン（少花粉）
2	847は4	0.43	2	17.1	3	3	2,000	900	ヒバコンテナ
3	847は5	1.63	2	16.9	15	15	2,000	3,300	スギコン（少花粉）
4	847ほ	1.94	1	16.9	3	3	2,000	3,900	ヒバコンテナ