（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署
物件番号	2
物件名	森林環境保全整備事業（川代山国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備　考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミハ゜イン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化					
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎡	h	㎥	ℓ		km	
421い1	水涵保	スギ	60	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	30.96	33	26	8,120	4,997	0.62	1,962	79	2,041	全木	4,997	ﾌﾟﾛｾｯｻ	2,041	419	2,041			中								むつ市役所	9.6	
421ほ3	水涵保	アカマツ	122	育成受光伐	複層伐	1.54	42	40	70	81	1.16	26	26	52	全木	81	ﾁｪｰﾝｿｰ	52	111	52			中								むつ市役所	9.6	
421ほ4	水涵保	スギ	64	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.52	33	34	118	138	1.17	56	0	56	全木	138	ﾌﾟﾛｾｯｻ	56	218	56			中								むつ市役所	9.6	
422い2	水涵保	スギ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.11	33	26	297	190	0.64	67	0	67	全木	190	ﾌﾟﾛｾｯｻ	67	1336	67			中								むつ市役所	9.6	
422に1	水涵保	スギ	63	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	13.89	25	22	3,737	1,642	0.44	567	59	626	全木	1,642	ﾌﾟﾛｾｯｻ	626	342	626			中								むつ市役所	9.6	
422に2	水涵保	スギ	70	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.48	33	24	1,059	508	0.48	171	20	191	全木	508	ﾌﾟﾛｾｯｻ	191	163	191			中								むつ市役所	9.6	
422ほ2	水涵保	アカマツ	81	育成受光伐	複層伐	2.80	42	40	116	149	1.28	98	0	98	全木	149	ﾁｪｰﾝｿｰ	98	124	98			中								むつ市役所	9.6	
432に1	水涵保	スギ	32	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.69	25	20	169	50	0.30	19	0	19	全木	50	ﾌﾟﾛｾｯｻ	19	3164	19			緩								むつ市役所	16.5	
432は1	水涵保	アカマツ	61	保護伐	皆伐	1.97	100	20	2,633	872	0.33	594	0	594	全木	872	ﾁｪｰﾝｿｰ	594	3218	594			中								むつ市役所	16.5	
432は2	水涵保	アカマツ	113	育成受光伐	複層伐	1.59	48	46	159	245	1.54	208	0	208	全木	245	ﾁｪｰﾝｿｰ	208	3244	208			中								むつ市役所	16.5	
432ろ1	水涵保	スギ	65	保護伐	皆伐	0.95	100	28	1,125	650	0.58	461	0	461	全木	650	ﾌﾟﾛｾｯｻ	461	3707	461			中								むつ市役所	16.5	地拵・植付
433ろ	水涵保	アカマツ	72	保護伐	皆伐	1.76	100	20	1,298	353	0.27	141	89	230	全木	353	ﾁｪｰﾝｿｰ	230	1765	230			緩								むつ市役所	16.5	
436に3	水涵保	アカマツ	63	保護伐	皆伐	0.53	100	20	647	181	0.28	89	38	127	全木	181	ﾁｪｰﾝｿｰ	127	501	127			中								むつ市役所	16.5	
436ほ	水涵保	スギ	25	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.67	25	16	715	128	0.18	51	0	51	全木	128	ﾌﾟﾛｾｯｻ	51	415	51			中								むつ市役所	16.5	
437に	水涵保	アカマツ	70	保護伐	皆伐	2.48	100	18	3,294	790	0.24	395	178	573	全木	790	ﾁｪｰﾝｿｰ	573	223	573			中								むつ市役所	16.5	
437は2	水涵保	スギ	45	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	2.86	25	24	715	369	0.52	138	0	138	全木	369	ﾌﾟﾛｾｯｻ	138	680	138			緩								むつ市役所	16.5	
437は3	水涵保	スギ	45	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.68	25	24	925	475	0.51	178	0	178	全木	475	ﾌﾟﾛｾｯｻ	178	220	178			緩								むつ市役所	16.5	
437ほ3	水涵保	アカマツ	63	保護伐	皆伐	0.11	100	20	101	47	0.47	33	0	33	全木	47	ﾁｪｰﾝｿｰ	33	38	33			中								むつ市役所	16.5	
439ろ1	水涵保	ブナ	113	天然林受光伐	択伐	11.07	30	44	495	713	1.44	297	171	468	全幹	713	ﾁｪｰﾝｿｰ	468	452	468			中								むつ市役所	16.5	
439ろ2	水涵保	ブナ	110	天然林受光伐	択伐	4.46	30	40	226	290	1.28	183	31	214	全幹	290	ﾁｪｰﾝｿｰ	214	1017	214			中								むつ市役所	16.5	
合計						88.12			26,019	12,868	0.49	5,734	691	6,425		12,868		6,425		6,425		0		13,890m	0	0	BH 0.45 20 WL 1.3~1.4 10		3600 （150倍希釈後の量）	3m×40枚 180日		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 機械地拵条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	刈払功程 疎-1 中-2 密-3	植生の混交歩合 易-1 中-2 難-3	枝条整理功程 疎-1 中-2 密-3	傾斜補正 緩-1 中-2 急-3	通勤 人員 輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	ha当たり残存本数 平均径 (cm)	ha当たり残存本数 本数 (本)
1	432ろ1	0.95	3	2	3	2	21.5	46		

◎ 植付条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	植付難易区分 易-1 中-2 難-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	苗木人背往復所要時間 (分)	植付本数 ha当たり本数 (本)	植付本数 総本数 1,900	植付樹種
1	432ろ1	0.95	1	21.5	46	46	2,000	1,900	スギコン(少花粉)