（様式6）

令和7年度　　林分条件調査表

森林管理署	岩手南部森林管理署遠野支署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業（東恩徳国有林Ⅱ）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	グラップル付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
43い1	水涵保	スギ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.91	33	24	2,211	940	0.43	530		530	全木	940	プロセッサ	530	896	530			中							3m×50枚 90日	遠野市役所 16.7	
43い2	水涵保	ヒノキ	49	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.72	33	20	1,447	442	0.31	247	3	250	全木	442	プロセッサ	250	411	250			難								遠野市役所 16.7	
43い3	水涵保	スギ	49	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.56	33	22	1,485	618	0.42	400		400	全木	618	プロセッサ	400	988	400			中								遠野市役所 16.7	
43い4	水涵保	ヒノキ	49	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.52	33	22	886	272	0.31	170		170	全木	272	プロセッサ	170	397	170			中								遠野市役所 16.7	
43い8	水涵保	カラマツ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.16	33	22	846	331	0.39	196	4	200	全木	331	プロセッサ	200	1,774	200	1,400	200	易								遠野市役所 16.7	
43い9	水涵保	ヒノキ	49	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.06	33	20	1,866	484	0.26	240		240	全木	484	プロセッサ	240	1,174	240	1,400	240	難								遠野市役所 16.7	
43い10	水涵保	スギ	51	保育間伐（活用型）	定性間伐	4.59	35	26	1,965	1,039	0.53	500		500	全木	1,039	プロセッサ	500	910	500	1,400	500	中								遠野市役所 16.7	
43い11	水涵保	カラマツ	51	保育間伐（活用型）	定性間伐	4.62	35	22	1,341	557	0.42	310		310	全木	557	プロセッサ	310	1,559	310	1,400	310	易								遠野市役所 16.7	
43い12	水涵保	カラマツ	50	保育間伐（活用型）	定性間伐	3.56	35	22	1,032	430	0.42	270		270	全木	430	プロセッサ	270	1,308	270			中								遠野市役所 16.7	
43い13	水涵保	カラマツ	52	保育間伐（活用型）	定性間伐	2.88	34	26	937	465	0.50	266	4	270	全木	465	プロセッサ	270	705	270			中								遠野市役所 16.7	
43い14	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	定性間伐	2.47	35	26	1,056	559	0.53	410		410	全木	559	プロセッサ	410	524	410			中								遠野市役所 16.7	
43い15	水涵保	アカマツ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.70	33	22	205	79	0.39	47	3	50	全木	79	プロセッサ	50	68	50			易								遠野市役所 16.7	
																											41					バックホウ（0.45m3）
																												144				砕石（C-80）
																												144				砕石（岩ズリ）
合計						40.75			15,277	6,216	0.41	3,586	14	3,600		6,216		3,600		3,600		1,250		5,946	0	0	48	288		3m×50枚 90日		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。