（様式6）

令和8年度　林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業（矢倉山国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化					
						ha	%	cm		㎥		㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
2045い1		スギ	39	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	6.67	33	20	3,203	1,278	0.40	623	5	628	全木	1,278	プロセッサ	628	247	628	19,400	628	緩								鰺ヶ沢町役場	19.3	
2045い2		スギ	38	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.87	33	20	897	358	0.40	175	1	176	全木	358	プロセッサ	176	251	176	19,400	176	緩								鰺ヶ沢町役場	19.3	
2045い3		スギ	39	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.20	33	20	102	39	0.38	19	0	19	全木	39	プロセッサ	19	71	19	19,400	19	中				5	112		3m*20枚*80日	鰺ヶ沢町役場	19.3	
2045に5		スギ	85	誘導伐	複層伐（択伐）	1.52	48	36	421	453	1.08	225	32	257	全木	453	プロセッサ	257	576	257	19,400	257	緩								鰺ヶ沢町役場	19.3	
2045ほ1		スギ	80	誘導伐	複層伐（択伐）	2.04	48	46	204	420	2.06	302	5	307	全木	420	プロセッサ	307	368	307	21,000	307	中								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045ほ2		スギ	80	保育間伐（活用型）	定性間伐	0.53	17	52	22	59	2.68	30	0	30	全木	59	プロセッサ	30	574	30	21,000	30	緩								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045ほ3		スギ	81	誘導伐	複層伐（帯）	0.31	40	42	96	167	1.74	113	4	117	全木	167	プロセッサ	117	153	117	19,400	117	緩								鰺ヶ沢町役場	19.3	植付　0.31ha　スギコンテナ苗（大苗）
2045ほ6		スギ	83	誘導伐	複層伐（択伐）	2.36	46	48	235	533	2.27	259	39	298	全木	533	プロセッサ	298	391	298	19,400	298	中								鰺ヶ沢町役場	19.3	
2045へ1		スギ	77	誘導伐	複層伐（帯）	1.14	44	28	681	371	0.54	111	45	156	全木	371	プロセッサ	156	131	156	19,400	156	緩								鰺ヶ沢町役場	19.3	植付　1.14ha　スギコンテナ苗（大苗）
2045へ2		スギ	77	誘導伐	複層伐（帯）	0.45	42	32	261	242	0.93	103	21	124	全木	242	プロセッサ	124	254	124	19,400	124	緩								鰺ヶ沢町役場	19.3	植付　0.45ha　スギコンテナ苗（大苗）
2045へ3		スギ	76	保育間伐（活用型）	定性間伐	0.98	17	50	57	119	2.09	61	0	61	全木	119	プロセッサ	61	175	61	19,400	61	緩								鰺ヶ沢町役場	19.3	
2045ち3		スギ	70	保育間伐（活用型）	定性間伐	1.92	18	58	76	275	3.62	138	0	138	全木	275	プロセッサ	138	194	138	19,400	138	緩								鰺ヶ沢町役場	19.3	
2045り		カラマツ	68	保育間伐（活用型）	定性間伐	1.30	17	26	130	62	0.48	17	6	23	全木	62	プロセッサ	23	94	23	21,000	23	中								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045ぬ1		スギ	66	保育間伐（活用型）	定性間伐	3.51	18	40	315	454	1.44	229	0	229	全木	454	プロセッサ	229	698	229	21,000	229	中								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045ぬ2		スギ	67	保育間伐（活用型）	定性間伐	2.91	18	58	145	468	3.23	236	0	236	全木	468	プロセッサ	236	627	236	21,000	236	中								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045ぬ3		スギ	63	保育間伐（活用型）	定性間伐	10.19	23	38	947	1,153	1.22	522	23	545	全木	1,153	プロセッサ	545	391	545	21,000	545	中								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045ぬ4		スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.19	33	24	91	43	0.47	20	1	21	全木	43	プロセッサ	21	109	21	21,000	21	平								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045ぬ5		スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.16	33	24	76	37	0.49	15	1	16	全木	37	プロセッサ	16	132	16	21,000	16	緩								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045る1		スギ	65	保育間伐（活用型）	定性間伐	5.36	23	38	572	735	1.28	369	0	369	全木	735	プロセッサ	369	534	369	21,000	369	中								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045る7		スギ	65	保育間伐（活用型）	定性間伐	1.51	22	54	60	174	2.90	88	0	88	全木	174	プロセッサ	88	148	88	21,000	88	中				5	112		3m*20枚*80日	鰺ヶ沢町役場	18.2	
2045か		スギ	38	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.85	33	20	885	354	0.40	173	1	174	全木	354	プロセッサ	174	462	174	21,000	174	中								鰺ヶ沢町役場	18.2	
2047に	水涵保	スギ	67	保育間伐（活用型）	定性間伐	38.73	18	40	2,646	3,944	1.49	1,926	21	1,947	全木	3,944	プロセッサ	1,947	3177	1,947	20,100	1,947	中				2	147		3m*20枚*80日	鰺ヶ沢町役場	24.4	
2047ほ	水涵保	スギ	63	保育間伐（活用型）	定性間伐	19.54	23	40	1,477	2,138	1.45	968	36	1,004	全木	2,138	プロセッサ	1,004	1399	1,004	19,400	1,004	中								鰺ヶ沢町役場	18.4	
2049に3	水涵保	カラマツ	68	保育間伐（活用型）	定性間伐	3.86	18	42	152	272	1.79	137	0	137	全木	272	プロセッサ	137	3403	137	20,100	137	中								鰺ヶ沢町役場	24.4	
合計						109.10			13,751	14,148	1.03	6,859	241	7,100		14,148		7,100		7,100		7,100		12800	0	0	12	371		3m*20枚*240日		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 植付条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	植付難易区分 易-1 中-2 難-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	苗木人背往復所要時間 (分)	植付本数 ha当たり本数 (本)	植付本数 総本数 3,850	植付樹種
1	2045ほ3	0.31	1	19.3	6	6	2,000	650	スギコン（大苗）
2	2045へ1	1.14	1	19.3	6	6	2,000	2,300	スギコン（大苗）
3	2045へ2	0.45	1	19.3	6	6	2,000	900	スギコン（大苗）