

(一般競争入札)

平成 30 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 6 月 16 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 唐澤 智 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
上ヶ成山林業専用道新設工事（国債）		愛媛県東温市荒谷山国有林30林班		林道工事	延長 120.0m 幅員 3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
31,883,000円	28,166,410円	平成31年3月25日	愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川8177 (株)羽澤建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,700,000円	平成31年3月	令和元年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年11月26日 ・変更後の契約金額（税抜き）39,000,000円
- ・変更の理由 集中豪雨による切土面の崩落が発生したため、特殊モルタル吹付工（B）を新規工種として施工し、工期の延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 2月6日 ・変更後の契約金額（税抜き）39,000,000円
- ・変更の理由 平成30年7月豪雨災害により、人員の確保が厳しく、実行体制が確保できなかったため工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月17日 ・変更後の契約金額（税抜き）39,000,000円
- ・変更の理由 第2回変更契約理由が解消できず、積雪による除雪作業等も発生したため再度工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月30日 ・変更後の契約金額（税抜き）39,000,000円
- ・変更の理由 第3回変更契約に伴う繰越協議が整ったため、工期を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 5月

○契約変更を行った場合（第5回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 5月26日
- ・変更の理由 コンクリート擁壁工の床掘の結果、基礎地盤に岩盤が露出しなかったため、土砂タイプへ変更した。
現地の地形・地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 5月

○成績評定の結果

評定点 72点