

(一般競争入札)

令和 3 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 4 年 4 月 27 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 志賀 照幸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
柞多尾63林業専用道新設工事		香川県仲多度郡まんのう町柞多尾国有林63林班		林道工事	延長320.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
33,477,000円	29,568,880円	令和3年6月23日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
33,000,000円	令和3年6月	令和4年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 1月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 33,000,000円
- ・変更の理由 工事箇所に通じる道路において、工事車両の通行が困難な区間があったため、修繕等に要した期間について工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 4月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 4月 8日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32,100,000円
- ・変更の理由 路側ブロック積擁壁について床掘の結果、基礎部に岩着が確認されなかったため、基礎工を新規工種として設計した。切土・床掘実施に際して、軟岩Ⅱ程度の岩が確認されたことから、新規工種計上した。工事の実施に伴って、取壊しを実施した既設鉄線構造物について、有価物(鉄廃材)として売却したため、それに伴う運搬経費を新規工種として設計した。掘削の結果、転石の採取が困難な岩質状況であったため、路側構造物について転石練石積からブロック積に変更した。現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 4月

○成績評定の結果

評定点 76点