

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 11 月 14 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
春ヶ谷林道災害復旧工事（明許）		高知県安芸郡北川村弘瀬 春ヶ谷山国有林1044林班		林道工事	延長70.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
114,568,000円	102,340,780円	令和4年5月12日	高知県安芸郡田野町2738-8 (有) 金本組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
113,800,000円	令和4年5月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 113,800,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 6月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 6月15日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 113,800,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 9月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 9月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 113,800,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年10月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年10月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）110,800,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形・地質に即して施工したことによる各種数量の増減
 - ・切土・床掘数量等の精算による単価変更
 - ・運搬条件の変更により、運搬残土処理を新規工種として追加
 - ・床掘法面崩壊対策のため、ラス張工を新規工種として追加
 - ・地質条件に即して一部工種を取りやめ、上層路盤工を新規工種として追加
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年10月

○成績評定の結果

評定点 78点