

(一般競争入札)

## 令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 3 月 29 日

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
グドウジ谷林道新設工事(国債)		高知県安芸郡北川村大字安倉 グドウジ影平山国有林1120林班外		林道工事	延長447.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
87,609,000円	78,065,150円	令和3年10月8日	徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1 多田工業(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
86,000,000円	令和3年10月	令和5年2月				

### ○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和5年2月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 86,000,000円
- ・変更の理由 ・受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年9月

### ○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和5年9月4日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 86,000,000円
- ・変更の理由 ・受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年1月

### ○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和6年1月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 105,000,000円
- ・変更の理由 ・現地の地形に即して施工したことによる各工種の構造変更、実行に伴い必要となった新規工種を追加した。  
・上記に伴い、工事単価が上昇したため施工延長を減じた。 変更後の延長295.7m  
・受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年3月

### ○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和6年3月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 101,800,000円
- ・変更の理由 ・現地の地形、地質に即して施工したことによる数量増減及び、床掘数量等の精算による単価の変更。  
・実行に伴い必要となった新規工種の追加。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年3月

### ○成績評定の結果

評定点 79点