

(一般競争入札)

令和 4 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 5年 11月 9日

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 石原 敬史

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|---------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|------|----------------|--------|
| 和田山林道改良工事(明許) | | 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬一ノ谷山国有林2104林班外 | | 林道工事 | 延長41.0m 幅員3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 35,302,000円 | 31,827,190円 | 令和4年8月22日 | 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 8 2 魚梁瀬産業(有) | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 34,800,000円 | 令和4年8月 | 令和5年3月 | | | | |

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月10日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 34,800,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延期。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年10月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年10月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 45,000,000円
- ・変更の理由 台風豪雨による路肩決壊に対する対応として大型ブロック擁壁を新規工種として追加。
現地の地形、地質等に即して施工したことによる数量の増減。(変更後の延長51.0m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年10月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年10月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 46,570,000円
- ・変更の理由 工事請負契約約款第2.6条第6項に基づく労務費及び資材単価スライドによる変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年10月

成績評定の結果

評定点 80点