

別紙様式3(一般競争入札)

平成30年度 網走南部森林管理署公共工事契約状況

平成31年 3月13日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長 竹下 誠 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
ノブ林道支線(林業専用道)新設工事		北海道斜里郡清里町清泉 1039林班		林道工事	林道新設工事1,800m	一般競争入札 総合評価(簡易型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
52,036,000円	45,970,840円	平成31年 3月13日		北海道斜里郡清里町札弦町48番地 野村興業株式会社 代表取締役 有山 保則		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
50,700,000円	平成31年 3月	平成31年12月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(平成31年4月11日追加記入)
 - ・変更契約年月日 平成31年 4月11日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 51,463,500円
 - ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金の変更を行った。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(令和元年12月19日追加記入)
 - ・変更契約年月日 令和元年12月19日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 48,250,000円
 - ・変更の理由 本工事の工事進行中に土工の内、切土・盛土敷均し締固め・運搬盛土・切土法面整形・盛土法面整形・張芝の変更、溝渠工の内、床堀・水路工について当初数量からの変更が認められたため、検討の結果、現地の状況に合わせた変更を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和元年12月
- 成績評定の結果 (令和元年1月17日追加記入)
評定点 76点