

別紙様式 6 (随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和 7 年度 根釧西部森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和 7 年 1 0 月 2 3 日

分任支出負担行為担当官  
根釧西部森林管理署長 山本 茂

工事(業務)名		履行場所		業務区分	業務概要
雄別林道災害復旧測量・設計業務		北海道釧路市阿寒町西徹別		設計コンサルト	測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	3,630,000円	令和7年10月16日			
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
3,470,000円	令和7年10月	令和7年11月			

○契約の相手方を選定した理由

令和 7 年 9 月20日から21日にかけての集中豪雨により、北海道釧路市阿寒町西徹別にある雄別林道で路体決壊が発生した。本業務は、当該林道で伐採事業が計画されており、運材車両等の走行が困難なこと、今後の降雨によって被害規模が拡大する恐れがあることから、早急な災害復旧計画が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、相手方の選定については、北海道森林管理局が令和 7 年度における災害復旧調査業務の委託対象者について公募を行い、選定された「令和 7 年度災害復 旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

○履行期間の変更 (令和7年10月31日追加記入)

- ・変更契約年月日

令和7年10月31日
- ・変更の理由

予定していたEPの変更、構造物設計の追加の必要があり、その精査、成果の提出に時間を要することから変更契約を行った
- ・当初履行期間

自 令和7年10月17日 至 令和7年11月5日
- ・変更履行期間

自 令和7年10月17日 至 令和8年2月27日

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和 8 年 1 月21日追加記入)
- ・変更契約年月日

令和8年1月21日
- ・変更の理由

本業務の履行中、設計延長の変更等の必要が認められたことから、検討の結果、現地状況に合わせた変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期

令和 8 年 2 月
- ・変更後の契約金額(税抜き)

4,200,000円