

分任支出負担行為担当官

中越森林管理署長 開藤 直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大白川林道改良工事		新潟県魚沼市大白川 字浅草山国有林214か林小班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
18,353,000 円	16,124,720 円	令和3年4月26日		新潟県魚沼市吉田163番地 (株)三友組 代表取締役 三友 玲央		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
17,900,000 円	令和3年4月	令和3年11月				

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年11月8日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 19,500,000円
- ・変更の理由 起工測量の結果、自然的事象によって地山線の縦横断地形が変化し、設計図書に示された施工条件と現場が一致しないことによる数量変更。
地山線の変化によって不足土が生じたため、違いからの土砂運搬を新規に計上し、運搬された土砂を盛土材として使用することから流用盛土の数量を減とし、新規に純盛土を計上。
路体に凹凸や洗堀等が生じ、資材等の搬入が困難なことから現道補修として砂利路盤工と除草工を新規に計上。
既設コンクリート擁壁の取り壊しが生じたことから、コンクリート構造物取壊し及び産廃処分費を新規に計上。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年11月